



## Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5 Zacatepec, Morelos



<b>TIPO DE OBRA:</b>	Ampliación y/o remodelación (Programa de Continuidad)
<b>RESPONSABLE:</b>	Nivel Central
<b>SUPERFICIE DEL TERRENO:</b>	
<b>SUPERFICIE CONSTRUIDA:</b>	21,177.14 m <sup>2</sup>
<b>NUMERO DE CAMAS:</b>	No Aplica
<b>NUMERO DE CONSULTORIOS:</b>	10 unidades
<b>POBLACION BENEFICIADA:</b>	281,427 derechohabientes

**CONTRATISTA:** UDRA MEXICO S.A. de C.V. en participación conjunta CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A de C.V.

Contrato 2-17180004-4-43820

	Inicio	Fin	Importe
Original	01/01/2018	14/08/2018	\$ 134,414,237.60
Convenio 1	15/08/2018	25/11/2019	\$ 291,476.15
Suspensión 1	25/06/2018	21/01/2019	\$ -
Reprogramac	22/01/2019	25/11/2019	\$ -
Suspensión 2	18/11/2019	17/02/2020	\$ -
Convenio 2	25/02/2020	25/05/2020	\$ 33,200,332.06
Convenio 3	26/05/2020	04/07/2020	\$ -
<b>Total</b>	<b>01/01/2018</b>	<b>04/07/2020</b>	<b>\$ 167,906,045.81</b>

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 167,906,045.81	\$ 162,465,165.58	\$ 5,440,880.23
<b>100.00%</b>	<b>96.76%</b>	<b>3.24%</b>
<b>Hasta la estimación:</b>	202	
Ajuste de costos		
<b>Importe Escalatoria</b>	\$ -	

### Situación actual de la obra:

Obra Terminada y entregada a la Delegación el día 10/08/2020.

**No se requiere servicio de Supervisión Externa**

**Acciones pendientes:**

**El D.R.O está contenido en el catálogo de conceptos.**