



Hospital General de Zona 90 Camas Atacomulco, Estado de México Poniente



Situación actual de la obra:

Obra terminada, se esta revisando detalles en la obra para la entrega a la Delegación el 15/oct/2020.

TIPO DE OBRA:	Nueva
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	0 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	0 m2
NUMERO DE CAMAS:	90 camas censables
NUMERO DE ESPECIALIDADES:	37
POBLACION BENEFICIADA:	151,354 derechohabientes

CONTRATISTA: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.

Contrato	1-14160003-4-43781		
	Inicio	Fin	Importe
Original	13/09/2017	04/02/2019	\$ 647,925,756.48
Convenio 1	05/02/2019	24/08/2019	\$ -
Suspensión T1	23/08/2019	22/11/2019	\$ -
Suspensión T2	23/11/2019	19/03/2020	
Convenio 2		18/07/2020	
Convenio 3			
	13/09/2017	18/07/2020	\$ 647,925,756.48
Total			

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 647,925,756.48	\$ 622,337,572.77	\$ 25,588,183.71
100.00%	96.05%	3.95%
Hasta la estimación:	42	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

Acciones pendientes: