



Situación actual de la obra:

Se formalizó el convenio C-3 en plazo que termina hasta el 12/oct/2020 se realiza ajuste al programa de obra.

TIPO DE OBRA:	Ampliación y/o remodelación Banco de Sangre
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	8,673 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	2,755 m2
NUMERO DE CAMAS:	200 camas censables
NUMERO DE CONSULTORIOS:	16 Consultorios
POBLACION BENEFICIADA:	494,925 derechohabientes

CONTRATISTA: INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Contrato	1-15200003-4-43863		
	Inicio	Fin	Importe
Original	05/07/2018	31/12/2018	\$ 61,452,030.81
Suspensión Pc	06/07/2018	17/08/2018	\$ -
Suspensión T1	01/02/2019	01/05/2019	\$ -
Suspensión T2	02/05/2019	01/08/2019	\$ -
Suspensión T3	02/08/2019	01/11/2019	\$ -
Convenio 1	08/11/2019	04/04/2020	\$ -
Convenio 2	05/04/2020	15/07/2020	\$ -
Convenio 3	16/07/2020	12/10/2020	\$ -
Convenio 4			
Total	05/07/2018	12/10/2020	\$ 61,452,030.81

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
90.00%	68.15%	21.85%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 61,452,030.81	\$ 45,947,443.63	\$ 15,504,587.18
100.00%	74.77%	25.23%
Hasta la estimación:	90	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

No se requiere servicio de Supervisión Externa

Acciones pendientes:

No se requiere servicio de Director de Obra