



Situación actual de la obra:

Se le notificó y se entregó aviso el día 09 de septiembre 2020, a la empresa SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. del finiquito unilateral.

TIPO DE OBRA: Ampliación y/o remodelación Urgencias
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 3,597 m²
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 50,045 m²
NUMERO DE CAMAS: 599 camas censables
NUMERO DE QUIROFANOS:
POBLACION BENEFICIADA: 25,048 derechohabientes

CONTRATISTA: SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

Contrato	2-14360001-4-43743		
	Inicio	Fin	Importe
Original	10/03/2017	31/08/2018	\$ 67,235,687.79
Convenio 1	10/03/2017	31/08/2018	\$ -
Convenio 2	24/12/2018	07/05/2019	\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
Total	10/03/2017	07/05/2019	\$ 67,235,687.79

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	26.66%	73.34%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 67,235,687.79	\$ 9,715,662.22	\$ 57,520,025.57
100.00%	14.45%	85.55%
Hasta la estimación:	113	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

No se requiere de Supervisión Externa

Acciones pendientes:

Se generara los tramites administrativos para la entrega del finiquito.

DRO: Tetra Cristal Ingenieros S.A. de C.V.

Contrato	2-14360001-5-43873		
	Inicio	Fin	Importe
Original	01/08/2018	27/04/2019	\$ 752,486.95
Convenio 1			
Convenio 2			
	01/08/2018	27/04/2019	\$ 752,486.95

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	40.00%	60.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 752,486.95	\$ 292,320.00	\$ 460,166.95
100.00%	38.85%	61.15%
Hasta la estimación:	4	

* Corte al 30 de septiembre de 2020