

## DATOS GENERALES

### CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR 119-N-32-2023	Fecha de Adjudicación:	07 DE AGOSTO 2023
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 90 camas, NAVOJOA, SONORA</b>			
EMPRESA:	PLANET INFRAESTRUCTURA SA de CV		
No. DE CONTRATO:	1-22270004-5-431000	No COMPROMISO:	5-43100
Monto de Contrato:	\$ 28,998,591.92	Monto de Anticipo:	-----
Periodo de Ejecución:	del 22/08/2023 al 18/03/2025	Plazo de Ejecución:	574 DN

### CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo: <input type="checkbox"/>	Importe:	Número:	Número compromiso:

### PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	3.137%	2.433%	0.70%
Financiero (Importers C/IVA)	\$ 909,588.47	\$ 705,408.49	\$ 204,179.98
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	12	9	3
Materiales			

### SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

#### ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 33,638,366.63	MONTO CONVENIDO:	\$ -
MONTO PAGADO:	\$ -	HASTA EST. No.:	
PENDIENTE DE PAGO:	\$ -	HASTA EST. No.:	
EN REVISION:	\$ -	HASTA EST. No.:	

### PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

## Reporte Fotográfico



## PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

Observaciones: se realiza analisis del avance fisico de la obra, se actualiza el reporte fotografico, se continua con la supervision de obra, dejando constancia de los resultados en los diferentes controles asignados para ello, asi mismo, se continua atendiendo las reuniones tanto de obra como de proyectos efectuadas en el sitio de trabajo, como las que tienen origen en oficinas centrales del Instituto. Todo para la elaboracion de este informe correspondiente a la semana no. 9 con respecto al inicio de la obra,