
 GOBIERNO DE MÉXICO <small>COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA RESIDENCIA DE OBRA</small>		CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA <small>COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA RESIDENCIA DE OBRA</small>		No. Cédula 53 Actualización: 30-sep	
DATOS GENERALES					
UNIDAD: UMAE Hospital General C.M.N. "La Raza"		LOCALIDAD: Ciudad de México.			
Superficie del Tereno (m2):	Superficie Construida (m2):	Superficie Estacionamiento (m2):	Superficie Obra Exterior (m2):	Superficie Ampliación y Remodelación (m2):	
	5.536.41		JARDINERIA: 395.14 M2 CUARTO DE EQUIPOS EN AZOTEA: 279.64 M2	SUP. DE REMODELACION: 4.308.83 M2 Y DE AMPLIACION: 1,227.58 M2	
CONTRATO					
No. De Procedimiento: LO-050GYRT19-E24-2021		Fecha de Adjudicación:		19-ago-21	
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: Terminación de los trabajos de ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias UMAE Hospital General C.M.N. "La Raza"					
EMPRESA:		Grupo Constructor Mafyn S.A. de C.V.			
No. DE CONTRATO:		1-14360001-4-43910.		No COMPROMISO: 4-43910	
Monto de Contrato:		\$106,782,368.65		Monto de Anticipo: \$ -	
Periodo de Ejecución:		03 de Sep de 2021 al 29 de Junio de 2022		Plazo de Ejecución: 300 días naturales	
CONVENIO 1					
Monto <input type="text"/>		Plazo <input type="text"/>		Fecha: 17 de Dic de 2021	
Periodo: 30 de Junio de 2022 al 09 de Sep de 2022		Importe:		Número: 1-14360001-4-43910C1-21 Número compromiso: 4-43910C1-21	
CONVENIO 2					
Monto <input type="text"/>		Plazo <input type="text"/>		Fecha: 02 de Sep de 2022	
Periodo: 10 de sep de 2022 al 14 de abril de 2023		Importe:		Número: 1-14360001-4-43910C2-22 Número compromiso: 4-43910C2-22	
CONVENIO 3					
Monto <input type="text"/>		Plazo <input type="text"/>		Fecha: 24 de agosto de 2023	
Periodo: 15 de Abril de 2023 al 19 de Sep de 2023		Importe:		Número: 1-14360001-4-43910C3-23 Número compromiso: 4-43910C3-23	
CONVENIO 4					
Monto <input type="text"/>		Plazo <input type="text"/>		Fecha: En proceso de formalización	
Periodo:		Importe:		Número: En proceso de formalización Número compromiso:	
PROCESO DE OBRA (SIN IVA)					
Avances		Programado C4		Real	
Físico, (En porcentaje %)		60.05%		63.15%	
Financiero (Importe SIN/IVA)		\$ 64,121,837.00		\$ 54,394,603.79	
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)		56.44%		58.78%	
Materiales		60.93%		62.28%	
				Desviación	
				3.10%	
				9,727,233.21	
				2.34%	
				1.35%	
SITUACION FINANCIERA (SIN IVA)					
ESTIMACIONES					
MONTO CONTRATO:		\$ 106,782,368.65		MONTO CONVENIDO: \$ 106,782,368.65	
MONTO PAGADO:		346 \$ 57,793,028.30		HASTA EST. No.: 1-346	
ORDINARIA		175 \$ 27,460,037.22		AVANCE FINANCIERO SIN IVA: \$ 54,394,603.79	
ADICIONALES		78 \$ 2,362,635.51			
EXTRAORDINARIAS		54 \$ 23,858,133.45			
AJUSTES DE COSTOS		39 \$ 4,112,222.12			
PENDIENTE DE PAGO:		22 \$ 713,797.61		HASTA EST. No.: 347-368	
ORDINARIAS, ADICIONALES Y EXTRAORDINARIAS 347-368:		22 \$ 713,797.61			
AJUSTES DE COSTOS					
EN REVISION:		0 \$ -		HASTA EST. No.:	
ORDINARIAS, ADICIONALES Y EXTRAORDINARIAS					
AJUSTES DE COSTOS:					
AMORTIZACION DE ANTICIPO					
EJERCICIO		AMORTIZADO		POR AMORTIZAR	
2022		NO APLICA		NO APLICA	
2023		NO APLICA		NO APLICA	
PENALIZACIONES (SIN IVA)					
RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO					
ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE FORMALIZACION EL CUARTO CONVENIO EN DIFERIMIENTO A LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR MOTIVO DE FALTA DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES YA QUE NO SE CONTABA CON EL OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION (OLI), POR LO CUAL LOS ATRASOS REFLEJADOS SOBRE EL CONVENIO NUMERO TRES, SE REGULARIZARAN EN LA REPROGRAMACION PARA EL CUARTO CONVENIO.					
VISTA GENERAL DE LA OBRA					
					
PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES					
<p>1- A la fecha ya se cuenta con el convenio 3 formalizado.</p> <p>2- A esta fecha ya se cuenta con el Oficio de Liberación de Inversión para este contrato, y con ello poder dar tramite de pago a las estimaciones y convenios.</p> <p>POR LA RESIDENCIA: - Revisión de generadores entregados. - Revisión de estimaciones presentadas. - Revisión de los presupuestos de obra.</p> <p>Continuar con la vigilancia, control y coordinación de los trabajos con la contratista, para que se realicen en costo y calidad proyectada, conforme a lo contratado, realizar la revisión de generadores, presupuestos y estimaciones que la contratista presente.</p> <p>POR LA CONTRATISTA: Seguimiento a los siguientes trámites: - Agilizar la entrega de generadores para revisión. - Agilizar la entrega de Estimaciones. - Agilizar la entrega de los presupuestos de obra. - Incrementar la cantidad de personal de obra y materiales de las diferentes especialidades para la pronta atención de los detalles y obra faltante y posterior entrega de la losa de azotea.</p> <p>La fuerza de trabajo de la contratista es la siguiente: 4 oficiales de albañilería, 3 ayudantes de albañilería, 1 cabo de albañilería, 3 oficiales soldadores y 1 ayudante, 2 oficiales tablarqueros, 2 personas en limpieza, 1 vigilante, 1 pintor, 2 oficiales plomeros y 1 ayudante especializado, 1 oficial electrico y 1 ayudante especializado, 3 oficiales ducteros y 2 ayudantes especializados. Con un total de 28 personas.</p> <p>PROBLEMÁTICAS: 1- A la fecha ya se cuenta con el contrato del Director Responsable de Obra, correspondiente a la obra: Terminación de los trabajos de ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias UMAE Hospital General C.M.N. "La Raza", se encuentra en proceso de tramite la licencia de construcción de la obra antes mencionada. 2- A la fecha se está en proceso de formalización de un cuarto convenio de diferimiento a la fecha de terminación de los trabajos C4, por pago extratemporáneo de estimaciones. 3- A esta fecha se continua en espera de la liberación del área solicitada al área operativa de la UMAE HG LA RAZA mediante la minuta de trabajo de fecha 15 de mayo del 2023 y oficio No. 0953846/RO/CMNDH/HG/URC/574/2023 de fecha 09 de agosto del 2023, para dar continuidad conforme al proyecto ejecutivo autorizado en las áreas de remodelación de urgencias pediátrica de la segunda etapa.</p>					
TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN PROGRAMA C4 Y % AVANCE					
PARTIDA		PROGRAMADO C4 (%)		REAL % EJECUTADO	
ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL		14.50%		10.96%	
ESPECIALIDAD: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA		4.84%		2.72%	
ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA		26.59%		16.17%	
ESPECIALIDAD: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO		8.22%		1.08%	
ESPECIALIDAD: INSTALACION DE GASES MEDICINALES		1.73%		1.38%	
ESPECIALIDAD: INSTALACION DE CABLE ESTRUCTURADO		0.11%		0.17%	
ESPECIALIDAD: INSTALACION DE SONIDO		0.15%		0.28%	
ESPECIALIDAD: INSTALACION DE TELEFONIA		2.35%		2.00%	
ESPECIALIDAD: INSTALACION DE INFORMATICA		0.00%		0.01%	
ESPECIALIDAD: INSTALACION DE TELEVISION		0.45%		0.21%	
ESPECIALIDAD: DETECCION DE INCENDIO		0.25%		0.15%	
ESPECIALIDAD: CORREO NEUMATICO		0.87%		0.15%	
SUBTOTAL		60.05%		35.27%	
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN CATALOGO		0.00%		27.88%	
TOTAL		60.05%		63.15%	
				% DIFERENCIA	
				-3.54%	
				-2.12%	
				-10.47%	
				-7.14%	
				-0.35%	
				0.07%	
				0.13%	
				-0.35%	
				0.01%	
				-0.24%	
				-0.10%	
				-0.72%	
				-24.78%	
				27.88%	
				3.10%	
Evaluacion Programado - Real					
				< Real	
				>-9%<0	
				>-10%	