

DATOS GENERALES

VISTA GENERAL DE LA OBRA



Table with 2 columns: UNIDAD: CENTRO DE MEZCLAS DEL HGZ No 14, LOCALIDAD: Hermosillo, Sonora. Includes surface area details for terrain, construction, parking, exterior, and finishing.

Table with 2 columns: No. De Procedimiento: LO-050GYR119-E41-2021, Fecha de Adjudicación: 17-nov-21.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MEZCLAS DEL HGZ No. 14 DE HERMOSILLO, SONORA

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y PROMOTORA SATELITE, S.A. DE C.V.

Table with 4 columns: No. DE CONTRATO: 1-21270004-4-43923, No COMPROMISO: 4-43923, Monto de Contrato: 21'044,344.70, Monto de Anticipo: -.

Table with 4 columns: Periodo de Ejecución: 3 de Dic de 2021 al 1 de mayo de 2022, Plazo de Ejecución: 150 días naturales.

CONVENIO

Table with 4 columns: Monto, Plazo, Fecha, Periodo, Importe, Número, Número compromiso.

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Table with 4 columns: Avances, Programado, Real, Desviación. Rows for Fisico, Financiero, Fuerza de trabajo, Materiales.

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

Table with 4 columns: ESTIMACIONES. Rows for MONTO CONTRATO, MONTO PAGADO, PENDIENTE DE PAGO, EN REVISION.

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

Table with 4 columns: EJERCICIO, AMORTIZADO, POR AMORTIZAR. Rows for 2022 and 2023.

PENALIZACIONES (SIN IVA)

Table with 2 columns: RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO, PENALIZACION APLICABLE A LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE/2022 Y DEL 01 AL 31 DE ENERO/2023, RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA.

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

La OOAD Estatal Sonora a través del Departamento de Conservación y Servicios Generales llevó a cabo la contratación de la empresa Constructora Iliasa, SA de CV bajo el No. de contrato de obra pública No. C2M0299, denominado "Mantenimiento, Sustitución y Rehabilitación a las Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y Eléctricas en el Centro de Mezclas del Hospital General de Zona No. 14 en Hermosillo, Sonora" para la ejecución de los trabajos de acometidas, interconexión y enlaces de las ingenierías en el Centro de Mezclas; Dicho empresa contratista no se ha presentado a concluir los trabajos contratados desde mayo/2023, teniendo los siguientes avances:- Acometida Eléctrica en media tension ( 95%), Inteconexión y equipamiento hidráulico (80%), Instalación Drenaje Sanitario (100%), Enlaces de Telecomunicaciones voz y datos (90%). La empresa contratista contratada por el Departamento de Conservacion de la OOAD Sonora solo se presentó a concluir los trabajos de conexion sanitaria al

TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN PROGRAMA Y % AVANCE

Table with 4 columns: PARTIDA, PROGRAMADO (%), REAL % EJECUTADO, % DIFERENCIA. Rows for OBRA CIVIL, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, INSTALACION ELÉCTRICA, INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.