

CÉDULA DE AVANCE DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

TIPO DE UNIDAD:	HGZ 144 CAMAS	No. de Reporte	8
TIPO DE OBRA:	CONFORMACION DE TERRACERIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	PERIODO:	16-Jul-23 al 31-Jul-23
LOCALIDAD:	TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	CONVENIO EN TRAMITE	
N° DE CONTRATO:	1-22070003-4-43976	CONVENIO/TIPO:	MONTO Y PLAZO
SUP. CONSTRUIDA:	14,611.59 M2	NÚMERO:	1-22070003C-1-4-43976
FECHA DE INICIO:	31-mar-23	COMPROMISO:	MONTO: \$11,430,459.08
EMPRESA:	"COYATOC CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V."	PLAZO DE EJECUCIÓN:	19 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2023
	COMPROMISO: 4-43976	IMPORTE DEL CONTRATO (C/IVA):	\$ 20,209,121.20
	FECHA DE TÉRMINO:	18-jun-23	
	IMPORTE TOTAL CON CONVENIO (C/IVA)	\$ 31,639,580.28	

AVANCES SEGÚN CONTRATO

EJECUCIÓN	PROGRAMADO	REAL	DIFERENCIA
AVANCE FÍSICO	100.00%	99.99%	0.01%
AVANCE FINANCIERO C/IVA	\$ 20,209,121.20	\$ 20,209,113.96	\$ 7.24
MANO DE OBRA	22	21	1
MATERIALES	90.00%	88.00%	2.00%

AVANCES INCLUYENDO CONVENIO

EJECUCIÓN	PROGRAMADO	REAL	DIFERENCIA
AVANCE FÍSICO GLOBAL	100.00%	99.00%	1.00%
AVANCE FINANCIERO C/IVA GLOBAL	\$ 31,639,580.28	\$ 20,209,113.96	\$ 11,430,466.32
	100.00%	63.87%	36.13%

PENALIZACIONES

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$0.00
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$0.00

ESTIMACIONES

PAGADAS	1	A LA:	6	MONTO C/IVA:	\$ 20,209,113.96
NORMALES:		DE LA EST 01 A LA 03 Y EST 05		MONTO C/IVA:	\$ 11,546,693.65
ADICIONALES:		EST 04 y EST 06		MONTO C/IVA:	\$ 8,662,420.31
EXTRAORDINARIAS:				MONTO C/IVA:	\$ -
AJUSTE DE COSTOS:				MONTO C/IVA:	\$ -
PENDIENTES DE PAGO:				MONTO C/IVA:	\$ -
EN REVISIÓN:				MONTO C/IVA:	\$ -

PROBLEMATICA Y OBSERVACIONES

PLATAFORMA PRINCIPAL 1 AL 100%, PLATAFORMA PRINCIPAL 2 SERVICIOS AL 100%, PLATAFORMA PAVIMENTOS 4 AL 100%, PLATAFORMA PAVIMENTOS 3 AL 100%, PLATAFORMA PAVIMENTOS 2, AL 100% Y PLATAFORMA PAVIMENTOS 1 AL 75%.

REPORTE FOTOGRAFICO




CONFORMACION DE PLATAFORMA 4 PAVIMENTOS



VERIFICACION DE NIVELES

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO

GRÁFICA DE AVANCE DE OBRA



PARTIDA	% AVANCE	
	PROG	REAL
COLOCACION DE LETRERO	100.00%	100.00%
CERCADO PROVISIONAL	100.00%	10.00%
DEMOLICION DE ELEMENTOS	100.00%	100.00%
DESPALME DE TERRENO	100.00%	100.00%
TRAZO Y NIVELACION	100.00%	100.00%
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS	100.00%	100.00%
AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO	100.00%	100.00%
MEJORAMIENTO DE TERRENO	100.00%	50.00%
SUB-RASANTE MEZCLADO	100.00%	34.00%
SUB-RASANTE DE BANCO	100.00%	99.00%
ACARREO PRIMER KILOMETRO	100.00%	99.00%
KILOMETROS SUBSECUENTES	100.00%	99.00%
RIEGO DE IMPREGNACION	100.00%	0.00%

[Signature]
ARQ. SALVADOR SALAS DE LOS SANTOS
RESIDENTE DE OBRA IMSS

[Signature]
ING JOSE MANUEL RAMIREZ OCAMPO
SUPERINTENDENTE DE OBRA COYATOC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.