

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE SERVICIOS**

<b>No. De Procedimiento:</b>	LO-50-GYR-050GYR119-N-31-2023	<b>Fecha de Adjudicación:</b>	16-ago-23
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:</b> SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DURANTE LOS TRABAJOS PARA EL HGZ DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.			
<b>EMPRESA:</b>	PLANET INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.		
<b>No. DE CONTRATO:</b>	1-22130004-5-43999	<b>No COMPROMISO:</b>	5-43999
<b>Monto de Contrato:</b>	\$28,894,700.23 (I.V.A. incluido)	<b>Monto de Anticipo:</b>	-
<b>Periodo de Ejecución:</b>	17 DE AGOSTO DE 2023 AL 09 DE OCTUBRE DE 2024	<b>Plazo de Ejecución:</b>	420 días naturales

**CONVENIO**

Monto	<input type="checkbox"/>	Plazo	<input type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo:		Importe:		Número:	Número compromiso:

**PROCESO DE OBRA (CON IVA)**

Avances	Programado	Real	Desviación
<b>Físico, (En porcentaje %)</b>	9.63%	4.92%	<b>-4.71%</b>
<b>Financiero (Importers C/IVA)</b>	\$2,781,634.16	\$1,421,619.25	<b>-\$1,360,014.91</b>
<b>Fuerza de trabajo (Prom. mensual)</b>	19.00	16.00	<b>-3.00</b>
<b>Materiales</b>	9.50%	4.05%	<b>-5.45%</b>

**SITUACION FINANCIERA (CON IVA)**

**ESTIMACIONES**

<b>MONTO CONTRATO:</b>	\$28,894,700.23	<b>MONTO CONVENIDO:</b>	-
<b>MONTO PAGADO:</b>	\$0.00	<b>HASTA EST. No.:</b>	
<b>PENDIENTE DE PAGO:</b>	\$28,894,700.23	<b>HASTA EST. No.:</b>	
<b>EN REVISION:</b>	-	<b>HASTA EST. No.:</b>	

**PENALIZACIONES (SIN IVA)**

<b>RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO</b>	-
<b>RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA</b>	-

**Reporte Fotográfico**



**PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES**

Se le solicita al contratista cumplir a la brevedad con lo señalado en sus Términos de Referencia y con lo señalado al alcance de su contrato esperando su pronta atención, los cuales tienen como finalidad, establecer los requisitos, condiciones y alcances al contrato durante su proceso de supervisión, con el objeto de dar cabal cumplimiento a los compromisos adquiridos.