

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento: IO-50-GYR-050GYR056-N-11-2023 Fecha de Adjudicación: 14 DE NOVIEMBRE 2023

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:
"DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS"

EMPRESA: SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

No. DE CONTRATO: 2-22070003-S-07621 No COMPROMISO: S-07621

Monto de Contrato: \$ 9,896,649.75 Monto de Anticipo: \$ -

Periodo de Ejecución: 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 A 07 DE DICIEMBRE DE 2024 Plazo de Ejecución: 390 DIAS

CONVENIO

Monto Plazo Fecha: Número compromiso:
Periodo: Importe: Número:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	75.11%	75.06%	-0.06%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 7,624,491.40	\$ 7,428,016.10	\$ 196,475.30
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	6.00	14	8.00
Materiales			

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 11,480,113.71	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO: EST. 1 A 9	\$ 7,415,899.55	HASTA EST. 9	\$ 7,415,899.55
PENDIENTE DE PAGO:		EST.	\$ -
EN REVISION:		EST.	\$ -
PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO	64.60%	% PENDIENTE DE PAGO	0.00%

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$ -
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$ -

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

*Con fecha 19 de septiembre se realiza simulacro nacional.
*Con fecha 20 de septiembre se realiza recorrido de obra con personal del IMSS Chiapas del área de sistemas para ver avances de los cuartos IDF, MDF y RDA.