

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento: **LO-50-GYR-050GYR119-N-34-2023** Fecha de Adjudicación: **09 DE AGOSTO 2023**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:
“Supervisión y Control de Obra durante los Trabajos para la Construcción del Hospital General de Zona de 144 Camas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”

EMPRESA: **SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.**
 No. DE CONTRATO: **1-22070003-5-431001** No COMPROMISO: **5-431001**
 Monto de Contrato: \$ **35,099,988.06** Monto de Anticipo: \$ **-**
 Periodo de Ejecución: **23 DE AGOSTO DE 2023 A 28 DE DICIEMBRE DE 2024** Plazo de Ejecución: **494 DIAS**

CONVENIO

Monto Plazo Fecha:
 Periodo: Importe: Número: Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	79.70%	78.39%	-1.31%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 28,630,993.85	\$ 27,514,391.00	\$ 1,116,602.85
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	23.00	27	4.00
Materiales			

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$ 40,715,986.15	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$ 27,321,016.80	HASTA EST. No. 21	\$ 27,321,016.80
PENDIENTE DE PAGO: EST. 22 Y 23	\$ 4,083,280.59	EST. 22 y 23	\$ 4,083,280.59
EN REVISION:		EST.	\$ -
PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO	67.10%	% PENDIENTE DE PAGO	10.03%

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$ -

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

*Con fecha 19 de septiembre se realiza simulacro nacional.
 *Con fecha 20 de septiembre se realiza recorrido de obra con personal del IMSS Chiapas del área de sistemas para ver avances de los cuartos IDF, MDF y RDA.