

# CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN  
 DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA  
 RESIDENCIA DE OBRA

## DATOS GENERALES

### CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	<b>LO-50-GYR-050GYR119-N-37-2023</b>	Fecha de Adjudicación:	<b>11-sep-23</b>
-----------------------	--------------------------------------	------------------------	------------------

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:**  
**SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 216 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (ETAPA 1).**

EMPRESA:	<b>CURRIE &amp; BROWN MÉXICO, S.A. DE C.V.</b>		
No. DE CONTRATO:	<b>1-22020004-5-431004</b>	No COMPROMISO:	<b>5-431004</b>
Monto de Contrato:	<b>22,491,020.16</b>	Monto de Anticipo:	<b>0</b>
Periodo de Ejecución:	<b>25 de septiembre de 2023 al 17 de diciembre de 2024</b>	Plazo de Ejecución:	<b>450 días naturales</b>

### CONVENIO

Monto	<input type="checkbox"/>	Plazo	<input type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo:	<input type="checkbox"/>	Importe:		Número:	Número compromiso:

### PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico, (En porcentaje %)	<b>81.81%</b>	<b>58.57%</b>	<b>23.24%</b>
Financiero (Importes C/IVA)	<b>\$18,399,010.95</b>	<b>\$11,182,901.85</b>	<b>\$7,216,109.10</b>
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>1</b>
Materiales	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

### SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

#### ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	<b>\$22,491,020.16</b>	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	<b>\$11,182,901.85</b>	HASTA EST. No.:	<b>17</b>
PENDIENTE DE PAGO:	<b>\$11,308,118.30</b>	HASTA EST. No.:	<b>17</b>
AUTORIZADA:	<b>\$209,168.22</b>	HASTA EST. No.:	<b>18-19</b>

### PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	<b>0.00%</b>
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	<b>0.00%</b>

## Reporte Fotográfico



### PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

LA SUPERVISIÓN TRABAJA EN OBRA CON UNA PLANTILLA DE 17 PERSONAS: 1 SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN, 1 ESPECIALISTA EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, 1 ANALISTA DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS, 1 ESPECIALISTA EN PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRA, 1 SUPERVISOR DE SEGURIDAD E HIGIENE, 2 SUPERVISORES DE OBRA CIVIL, 2 SUPERVISORES DE ACABADOS Y OBRAS EXTERIORES, 1 SUPERVISOR DE ESTRUCTURAS, 1 ESPECIALISTA EN CONTROL DOCUMENTAL Y NORMATIVIDAD, 1 SUPERVISOR DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA, 1 SUPERVISOR DE INSTALACIONES SANITARIAS, 1 SUPERVISOR DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 1 SUPERVISOR DE AIRE ACONDICIONADO, 1 SUPERVISOR DE OBRA ELECTROMECÁNICA, 1 SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES Y UNA BRIGADA DE TOPOGRAFÍA DE 4 INTEGRANTES.  
 FALTA 1 SUPERVISOR DE INSTALACION DE GASES MEDICINALES.