

## CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN  
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA  
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula **74**  
Actualización: **24 de septiembre de 2024**

### DATOS GENERALES

#### CONTRATO DE SERVICIOS

<b>No. De Procedimiento:</b>	AO-50-GYR-050GYR119-N-10-2024	<b>Fecha de Adjudicación:</b>	28-may-24
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------

#### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

<b>EMPRESA:</b>	YISE, S.A. de C.V.		
<b>No. DE CONTRATO:</b>	2-21360003-5-431033	<b>No COMPROMISO:</b>	5-431033
<b>Monto de Contrato:</b>	\$774,442.28	<b>Monto de Anticipo:</b>	N/A
<b>Monto de Contrato (con IVA):</b>	\$898,353.04		
<b>Periodo de Ejecución:</b>	03/6/2024 AL 30/10/2024	<b>Plazo de Ejecución:</b>	29/05/1900

#### CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo:	Importe:	Número:	Número compromiso:

#### PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
<b>Físico, (En porcentaje %)</b>	15.01%	10.70%	
<b>Financiero (Importers C/IVA)</b>			
<b>Fuerza de trabajo (Prom. mensual)</b>			
<b>Materiales</b>			

#### SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

##### ESTIMACIONES

<b>MONTO CONTRATO:</b>		<b>MONTO CONVENIDO:</b>	
<b>MONTO PAGADO:</b>		HASTA EST. No.:	
<b>PENDIENTE DE PAGO:</b>		HASTA EST. No.:	
<b>EN REVISION:</b>		HASTA EST. No.:	

#### PENALIZACIONES (SIN IVA)

<b>RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO</b>	
<b>RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA</b>	

### Reporte Fotográfico

