

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS			
No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N-25-2024	Fecha de Adjudicación:	25 DE JULIO DE 2024
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:			
"UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONESELÉCTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS".			
EMPRESA:	ELECTROGAZA, S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	2-22070003-5-431043	No COMPROMISO:	5-431043
Monto de Contrato:	\$ 1,204,316.27	Monto de Anticipo:	N/A
Periodo de Ejecución:	31 DE JULIO DE 2024 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024	Plazo de Ejecución:	140 DIAS NATURALES

CONVENIO

Monto	Plazo	Fecha:	
Periodo:	Importe:	Número:	Número compromiso:

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaJe %)	8.85%	8.82%	-0.02%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 149,018.98	\$ 123,230.26	\$ 25,788.72
Porcentaje financiero	0.00%	0.0%	
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	8.00	8	0.00
Materiales			

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES			
MONTO CONTRATO:	\$ 1,204,316.27	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$ -	EST.	\$ -
PENDIENTE DE PAGO:	\$ -	EST.	\$ -
EN REVISION:	\$ -	EST.	\$ -
PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO	0.00%	% PENDIENTE DE PAGO	0.00%

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	\$ -
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	\$ -

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

*Con fecha 19 de septiembre se realiza simulacro nacional por parte del personal de seguridad del hospital.
 *Con fecha 20 de septiembre se realiza recorrido en obra con personal del IMSS Chiapas del área de sistemas para ver avances de los cuartos IDF,MDF y RDA.
 *Con fecha 23 de septiembre arribana obra tableros eléctricos generales.