

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N34-2024	Fecha de Adjudicación:	20 / AGOSTO / 2024
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CENTRAL DE SERVICIOS DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "LA RAZA"			
EMPRESA:	GRUPO DE INGENIEROS LECAV, SA DE CV.		
No. DE CONTRATO:	2-083660002-5-431049	No COMPROMISO:	5-431049
Monto de Contrato:	\$993,424.37	Monto de Anticipo:	N/A
Periodo de Ejecución:	02 / SEPTIEMBRE / 2024 al 20 / DICIEMBRE / 2024	Plazo de Ejecución:	110 Días Naturales

CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha:	NA
Periodo: N/A	Importe: N/A	Número: N/A	Número compromiso: N/A

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	13.42%	3.00%	10.42%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 133,317.55	\$0.00	-\$133,317.55
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)			
Materiales			

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$993,424.37	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:		HASTA EST. No.:	
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	
DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

- Se inició el contrato de la UVIE, el día 2 de septiembre de 2024.
- Se les hace entrega del Proyecto Ejecutivo del sistema Eléctrico, con los planos y la memoria de cálculo que se han aprobado por la División de Análisis y Revisión de Proyectos. De igual forma, se le entrega el antecedente de la Gestoría de CFE.