

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR19-N-21-2023	Fecha de Adjudicación:	23-may-23
-----------------------	------------------------------	------------------------	-----------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 180 CAMAS EN SUSTITUCIÓN DEL HGR 36, SAN ALEJANDRO, PUEBLA.

EMPRESA:	ALFREDO FERRER PEREGRINA		
No. DE CONTRATO:	2-21220002-5-43986	No COMPROMISO:	5-43986
Monto de Contrato:	\$5,152,978.47	Monto de Anticipo:	0
Periodo de Ejecución:	08/06/2023 AL 01/07/2024	Plazo de Ejecución:	390 días naturales

CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	0
Periodo: 0	Importe: 0	Número: 0	Número compromiso: 0

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	100.00%	75.41%	24.59%
Financiero (Importes S/IVA)	\$5,152,978.47	\$4,507,511.32	\$645,467.15
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)	No aplica	No aplica	No aplica
Materiales	No aplica	No aplica	No aplica

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$5,977,455.03	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:	\$4,507,511.32	HASTA EST. No.:	15 (QUINCE)
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

1.- CONVENIO ADICIONAL AL PLAZO EN TRAMITE