


**Situación actual de la obra:**

Se encuentra en proceso de cierre administrativo para la entrega del finiquito, derivado de la terminación anticipada.

<b>TIPO DE OBRA:</b>	Ampliación y/o remodelación Urgencias
<b>RESPONSABLE:</b>	Nivel Central
<b>SUPERFICIE DEL TERRENO:</b>	3,597 m <sup>2</sup>
<b>SUPERFICIE CONSTRUIDA:</b>	50,045 m <sup>2</sup>
<b>NUMERO DE CAMAS:</b>	599 camas censables
<b>NUMERO DE QUIROFANOS:</b>	
<b>POBLACION BENEFICIADA:</b>	25,048 derechohabientes

**CONTRATISTA:** SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

Contrato	2-14360001-4-43743		
	<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>	<b>Importe</b>
Original	10/03/2017	31/08/2018	\$ 67,235,687.79
Convenio 1	10/03/2017	31/08/2018	\$ -
Convenio 2	24/12/2018	07/05/2019	\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
<b>Total</b>	<b>10/03/2017</b>	<b>07/05/2019</b>	<b>\$ 67,235,687.79</b>

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
<b>100.00%</b>	<b>26.66%</b>	<b>73.34%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 67,235,687.79	\$ 9,715,662.22	\$ 57,520,025.57
<b>100.00%</b>	<b>14.45%</b>	<b>85.55%</b>
<b>Hasta la estimación:</b>	113	
Ajuste de costos		
<b>Importe Escalatoria</b>	\$ -	