



### Situación actual de la obra:

El Acta de Entrega - Recepción se formalizó el 16 de agosto de 2021, con este acto se realizó la entrega de los trabajos al área operativa y de conservación.

<b>TIPO DE OBRA:</b>	Ampliación y/o remodelación (Programa de Continuidad)
<b>RESPONSABLE:</b>	Nivel Central
<b>SUPERFICIE DEL TERRENO:</b>	21,250 m <sup>2</sup>
<b>SUPERFICIE CONSTRUIDA:</b>	15,450 m <sup>2</sup>
<b>NUMERO DE CAMAS:</b>	52 camas censables
<b>NUMERO DE QUIROFANOS:</b>	4
<b>POBLACION BENEFICIADA:</b>	81,847 derechohabientes

### CONTRATISTA: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.

Contrato 2-17180002-4-43821

	Inicio	Fin	Importe
Original	01/01/2018	30/12/2018	\$ 358,236,167.17
Convenio 1	09/10/2017	30/12/2018	\$ 268,098.01
Suspensión 1	01/03/2018	18/10/2018	\$ -
Convenio 2	20/08/2019	16/03/2020	\$ -
Suspensión 2	19/07/2019	04/03/2020	\$ -
	05/03/2020	01/11/2020	\$ -
Convenio 3	02/11/2020	28/12/2020	\$ 117,346,129.02
Convenio 4	29/12/2020	30/04/2021	\$ -
	<b>01/01/2018</b>	<b>30/04/2021</b>	<b>\$ 475,850,394.19</b>
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 475,850,394.19</b>

Avance físico		
Programado	Real	Diferencia
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 475,850,394.19	\$ 412,826,051.19	
<b>100.00%</b>	<b>86.80%</b>	<b>13.20%</b>
<b>No.de Estimaciones:</b>	67	
Ajuste de costos		
<b>Total Estimado:</b>	\$ 36,796,457.84	
<b>No.de Estimaciones:</b>	43	

### SUPERVISIÓN: GRUPO DESARROLLADOR BERCETO, S.A DE C.V.

Contrato 2-17180002-5-43896

	Inicio	Fin	Importe
Original	19/12/2019	15/07/2020	\$ 4,397,944.91
Convenio 1	16/07/2020	31/12/2020	\$ 2,423,812.10
Convenio 2	01/01/2021	30/06/2021	\$ 2,932,898.85
Convenio 3	01/07/2021	31/08/2021	\$ 910,940.72
	<b>19/12/2019</b>	<b>31/08/2021</b>	<b>\$ 10,665,596.58</b>
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 10,665,596.58</b>

Avance físico		
Programado	Real	Diferencia
<b>100.00%</b>	<b>98.12%</b>	<b>1.88%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 10,665,596.58	\$ 9,216,121.17	\$ 1,449,475.41
<b>100.00%</b>	<b>86.41%</b>	<b>13.59%</b>
<b>Hasta la estimación:</b>	17	

### Acciones pendientes:

La supervisión se encuentra realizando:

1. Revisión de generadores y estimaciones.
2. Revisión de conceptos no previstos en catálogo original.
3. Revisión de Ajustes de Costos.
4. Integración del Expediente.