



Situación actual de la obra:
 Se encuentra en proceso de finiquito.

TIPO DE OBRA: Sustitución
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 62,290.610 m²
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 70,442.07 m²
NUMERO DE CAMAS: 415 camas censables
NUMERO DE QUIROFANOS: 18
POBLACION BENEFICIADA: 710,389 derechohabientes

CONTRATISTA: SACYR CONSTRUCCIONES MEXICO, S.A. DE C.V.

Contrato	1-17220002-4-43860		
	Inicio	Fin	Importe
Original	11/07/2018	10/05/2020	\$ 1,911,550,951.16
Convenio 1			
Convenio 2			
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
	11/07/2018	10/05/2020	\$ 1,911,550,951.16
Total			

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	3.51%	96.49%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 1,911,550,951.16	\$ 56,954,275.67	\$ 1,854,596,675.49
100.00%	2.98%	97.02%
Hasta la estimación:		
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$	-