



**Situación actual de la obra:**

En proceso de Entrega- Recepción.

<b>TIPO DE OBRA:</b>	Ampliación y/o remodelación Banco de Sangre
<b>RESPONSABLE:</b>	Nivel Central
<b>SUPERFICIE DEL TERRENO:</b>	8,673 m <sup>2</sup>
<b>SUPERFICIE CONSTRUIDA:</b>	2,755 m <sup>2</sup>
<b>NUMERO DE CAMAS:</b>	200 camas censables
<b>NUMERO DE CONSULTORIOS:</b>	16 Consultorios
<b>POBLACION BENEFICIADA:</b>	494,925 derechohabientes

**CONTRATISTA:**

INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE MEXICO S.A. DE C.V.

Contrato

1-15200003-4-43863

	Inicio	Fin	Importe
Original	05/07/2018	31/12/2018	\$ 61,452,030.81
Suspensión Parcial	06/07/2018	17/08/2018	\$ -
Suspensión T1	01/02/2019	01/05/2019	\$ -
Suspensión T2	02/05/2019	01/08/2019	\$ -
Suspensión T3	02/08/2019	01/11/2019	\$ -
Convenio 1	08/11/2019	04/04/2020	\$ -
Convenio 2	05/04/2020	15/07/2020	\$ -
Convenio 3	16/07/2020	12/10/2020	\$ -
Convenio 4	13/10/2020	30/11/2020	\$ -
Convenio 5	13/10/2020	30/11/2020	\$ 25,832,296.67
<b>Total</b>	<b>05/07/2018</b>	<b>30/11/2020</b>	<b>\$ 87,284,327.48</b>

Total

Avance físico		
Programado	Real	Diferencia
<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 87,284,327.48	\$ 85,482,404.36	\$ 1,801,923.12
<b>100.00%</b>	<b>97.94%</b>	<b>2.06%</b>
Hasta la estimación:		
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	