



TIPO DE OBRA: Ampliación y/o remodelación Urgencias
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 3,597 m²
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 50,045 m²
NUMERO DE CAMAS: 599 camas censables
NUMERO DE QUIROFANOS:
POBLACION BENEFICIADA: 25,048 derechohabientes

CONTRATISTA: Tetra Cristal Ingenieros S.A. de C.V.
Contrato 2-14360001-5-43873

	Inicio	Fin	Importe
Original	01/08/2018	27/04/2019	\$ 752,486.95
Convenio 1			
Total	01/08/2018	27/04/2019	\$ 752,486.95

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	40.00%	60.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 752,486.95	\$ 292,320.00	\$ 460,166.95
100.00%	38.35%	61.15%
Hasta la estimación:	4	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

Situación actual de la obra:

Se encuentra en proceso de cierre administrativo para la entrega del finiquito, derivado de la Terminación Anticipada.