



TIPO DE OBRA: Ampliación y/o remodelación Urgencias
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 3,597 m²
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 50,045 m²
NUMERO DE CAMAS: 599 camas censables
NUMERO DE QUIROFANOS: 4
POBLACION BENEFICIADA: 25,048 derechohabientes

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR MAFYN, S.A. DE C.V.

Contrato	1-14360001-4-43910		
	Inicio	Fin	Importe
Original	03/09/2021	29/06/2022	\$ 123,867,547.63
	30/09/2021	29/06/2022	\$ 123,867,547.63
TOTAL			\$ 123,867,547.63

Avance fisico		
Programado	Real	Diferencia
1.54%	0.77%	0.77%
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 1,906,047.22	\$ -	\$ 1,906,047.22
1.54%	0.00%	1.54%
No.de Estimaciones:		
Ajuste de costos		

Situación actual de la obra:

*El 3 de septiembre de 2021, se puso a disposición del contratista el inmueble para iniciar los trabajos.

*El 9 de septiembre de 2021, se levantó Acta Circunstanciada para hacer constar el estado en el que se recibieron los trabajos de la obra ante notario Público.

*Se realizan trabajos de obra civil, como el trazo de cimentación para continuar con la ampliación de la estructura, cambio de tapiales existentes, instalaciones hidráulicas, eléctricas, cancelería y carpintería.