



TIPO DE OBRA:	De Sustitución
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	1,500 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	1,500 m2
NÚMERO DE CAMAS:	
NUMERO DE QUIROFANOS:	
POBLACIÓN BENEFICIADA:	6,494,758 derechohabientes

CONTRATISTA: SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

Contrato	1-08360002-4-43809		
	Inicio	Fin	Importe
Original	01/12/2017	26/09/2018	\$ 63,789,912.35
Terminación anticipada	27/11/2019		
Convenio 2			\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
	27/09/2018	27/11/2019	\$ 63,789,912.35
Total			\$ 63,789,912.35

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	51.45%	48.55%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 63,789,912.35	\$ 24,489,326.27	\$ 39,300,586.08
100.00%	38.39%	61.61%
Hasta la estimación:	92	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

Situación actual de la obra:

1.- La Residencia de Obra y la Contratista se encuentran llevando a cabo el cierre administrativo de obra (generadores, estimaciones y presupuesto extraordinarios), derivado del visto bueno otorgado por la División de Construcción para la implementación del procedimiento de terminación anticipada.

2.- La fecha de terminación de los trabajos que se estableció en el Acta fue el 27 de noviembre de 2019.

D.R.O. TETRA CRISTAL INGENIEROS, S.A.

Contrato	2-08360002-5-43837		
	Inicio	Fin	Importe
Original	10/04/2018	08/10/2018	\$ 560,976.00
Convenio 1			
Convenio 2			\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
	10/04/2018	08/10/2018	\$ 560,976.00
Total			\$ 560,976.00

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	95.00%	5.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 560,976.00	\$ 512,256.00	\$ 48,720.00
100.00%	91.32%	8.68%
Hasta la estimación:	6	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

Acciones pendientes:

Trabajos no Ejecutados Según programa:

Mantenimiento y Arranque de los Equipos de Instalación Permanente; Estos trabajos no se pueden ejecutar derivado de la falta de interconexión eléctrica.

No se requiere de Supervisión