



**TIPO DE OBRA:** Ampliación y/o remodelación Urgencias  
**RESPONSABLE:** Nivel Central  
**SUPERFICIE DEL TERRENO:** 3,597 m<sup>2</sup>  
**SUPERFICIE CONSTRUIDA:** 50,045 m<sup>2</sup>  
**NÚMERO DE CAMAS:** 599 camas censables  
**NÚMERO DE QUIROFANOS:**  
**POBLACIÓN BENEFICIADA:** 25,048 derechohabientes

**CONTRATISTA:** SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

Contrato	2-14360001-4-43743		
	<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>	<b>Importe</b>
Original	10/03/2017	31/08/2018	\$ 67,235,687.79
Convenio 1	01/09/2018	07/05/2019	
Convenio 2			
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
	<b>10/03/2017</b>	<b>07/05/2019</b>	<b>\$ 67,235,687.79</b>
<b>Total</b>			<b>\$ 67,235,687.79</b>

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
<b>100.00%</b>	<b>26.77%</b>	<b>73.23%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 67,235,687.79	\$ 9,715,662.22	\$ 57,520,025.57
<b>100.00%</b>	<b>14.45%</b>	<b>85.55%</b>
<b>Hasta la estimación:</b>	113	
Ajuste de costos		
<b>Importe Escalatoria</b>	\$ -	

**Situación actual de la obra:**

Con fecha 6 de mayo de 2019 la contratista presenta a la Residencia de Obra solicitud de terminación anticipada del contrato.

El tiempo convenido de terminación de los trabajos fue el 7 de mayo de 2019 conforme al programa de obra vigente, fecha a la cual no se dió cumplimiento.

Durante el ejercicio 2019 no se contó con OLI.

**Acciones pendientes:**

En proceso de análisis dictamen de procedencia de rescisión administrativa del contrato.

**No se requiere servicio de Supervisión Externa**

**DRO:** Tetra Cristal Ingenieros S.A. de C.V.

Contrato	2-14360001-5-43873		
	<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>	<b>Importe</b>
Original	01/08/2018	27/04/2019	\$ 752,486.95
Convenio 1			
Convenio 2			
	<b>01/08/2018</b>	<b>27/04/2019</b>	<b>\$ 752,486.95</b>

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
<b>100.00%</b>	<b>40.00%</b>	<b>60.00%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 752,486.95	\$ 292,320.00	\$ 460,166.95
<b>100.00%</b>	<b>38.85%</b>	<b>61.15%</b>
<b>Hasta la estimación:</b>	4	