



**TIPO DE OBRA:** Ampliación y/o remodelación  
**RESPONSABLE:** Nivel Central  
**SUPERFICIE DEL TERRENO:** 59,974 m<sup>2</sup>  
**SUPERFICIE CONSTRUIDA:** 32,770 m<sup>2</sup>  
**NUMERO DE CAMAS:** 170 camas censables  
**NUMERO DE QUIROFANOS:**  
**POBLACION BENEFICIADA:** 8,175,407 derechohabientes

**CONTRATISTA:** ALVARGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
 Contrato 1-11370005-4-43728

	Inicio	Fin	Importe
Original	23/11/2016	26/04/2018	\$ 66,088,389.79
Suspensión 1	26/12/2016	19/02/2017	
Convenio 1	21/06/2018	05/01/2019	\$ -
Suspensión 2	01/01/2018	15/05/2018	
Suspensión 3	13/09/2018	21/04/2019	
Convenio 5			
	<b>23/11/2016</b>	<b>23/09/2019</b>	<b>\$ 66,088,389.79</b>
<b>Total</b>			<b>\$ 66,088,389.79</b>

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
<b>100.00%</b>	<b>41.25%</b>	<b>58.75%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 66,088,389.79	\$ 26,633,329.89	\$ 39,455,059.90
<b>100.00%</b>	<b>40.30%</b>	<b>59.70%</b>
<b>Hasta la estimación:</b>	54	
Ajuste de costos		
<b>Importe Escalatoria</b>	\$ -	

**Situación actual de la obra:**

Debido a la falta de OLI la contratista interpuso inconformidad ante el OIC, para efectos de reconocimiento de una suspensión. Se emitió el OLI el 24 de octubre de 2019.

**No se requiere servicio de Supervisión Externa**

**Acciones pendientes:**

Se inició procedimiento de terminación anticipada.

**No se requiere servicio de Director Responsable de Obra**