



TIPO DE OBRA:	Ampliación y/o remodelación
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	8,946 m ²
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	9,204 m ²
NUMERO DE CAMAS:	0 camas censables
NUMERO DE CONSULTORIOS:	35
POBLACION BENEFICIADA:	231, 588 derechohabientes

CONTRATISTA: CONCRETOS SAN CAYETANO, S.A. DE C.V.

Contrato	2-17150004-4-43827		
	Inicio	Fin	Importe
Original	01/01/2018	30/12/2018	\$ 259,623,821.26
Convenio 1	09/10/2017	31/12/2017	\$ 298,840.00
diferimiento		13/07/2019	
Convenio 2			
Convenio 3			
Convenio 4			
	01/01/2018	13/07/2019	\$ 259,623,821.26
Total			\$ 259,623,821.26

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	5.80%	94.20%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 259,623,821.26	\$ 15,033,494.29	\$ 244,590,326.97
100.00%	5.79%	94.21%
Hasta la estimación:	7	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$	-

Situación actual de la obra:

El contrato está en conciliación con el contratista, mediando el OIC, para la terminación y entrega del proyecto ejecutivo, el cual está desarrollando la contratista y está siendo coordinado y supervisado por el área de proyectos.

No se requiere servicio de Supervisión Externa

Acciones pendientes:

Se realizará la terminación anticipada del contrato.

DRO: GRUPO CONSTRUCTOR CIGALDI S.A. de C.V.

Contrato	2-17150004-5-43876		
	Inicio	Fin	Importe
Original	01/08/2018	28/12/2018	\$ 850,000.00
Convenio 1			
Convenio 2			\$ -
	01/08/2018	28/12/2018	\$ 850,000.00

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 850,000.00	\$ 270,280.00	\$ 579,720.00
100.00%	31.80%	68.20%
Hasta la estimación:	2	