



TIPO DE OBRA: Nueva (Programa de Continuidad)
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 0 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 0 m2
NÚMERO DE CAMAS: 0 camas censables
NÚMERO DE QUIROFANOS:
POBLACIÓN BENEFICIADA: 710,389 derechohabientes

CONTRATISTA: SACYR CONSTRUCCIONES MEXICO, S.A. DE C.V.

Contrato	1-17220002-4-43860		
	Inicio	Fin	Importe
Original	11/07/2018	10/05/2020	\$ 1,911,550,951.16
Convenio 1			
Convenio 2			\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
Total	11/07/2018	10/05/2020	\$ 1,911,550,951.16

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
93.63%	3.00%	90.63%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 1,789,717,383.91	\$ 56,954,275.67	\$ 1,732,763,108.24
93.63%	2.98%	90.65%
Hasta la estimación:	10	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

Situación actual de la obra:

la división de proyectos esta coordinando y supervisando el desarrollo del proyecto ejecutivo que lleva a cabo la contratista.

No se requiere servicio de Supervisión Externa

Acciones pendientes:

*Se tomarán las acciones pertinentes una vez concluido el proceso legal.