



TIPO DE OBRA:	Ampliación y/o remodelación (Programa de Continuidad)
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	0 m ²
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	0 m ²
NUMERO DE CAMAS:	0 camas censables
NUMERO DE QUIROFANOS:	
POBLACION BENEFICIADA:	323,767 visitantes

CONTRATISTA: GRUPO IMPULSOR PAJEME, S.A. DE C.V.

Contrato 2-17180005-4-43835

	Inicio	Fin	Importe
Original	26/02/2018	29/12/2018	\$ 53,540,830.09
Convenio 1	27/04/2019	11/09/2019	
Convenio 2	12/09/2019	27/10/2019	\$ -
Convenio 3	28/10/2019	26/11/2019	
Convenio 4	27/11/2019	20/12/2019	
Convenio 5			
Total	26/02/2018	20/12/2019	\$ 53,540,830.09

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 53,540,830.09	\$ 38,701,254.00	\$ 14,839,576.09
100.00%	72.28%	27.72%
Hasta la estimación:	84	Excepto 43, 76 a 81
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

Situación actual de la obra:

Obra concluida.

No se requiere servicio de Supervisión Externa

Acciones pendientes:

Procedimiento de entrega recepción y finiquito.

No se requiere servicio de Director Responsable de Obra