



TIPO DE OBRA:	Ampliación y/o remodelación (Programa de Continuidad)
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	21,250 m ²
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	15,450 m ²
NÚMERO DE CAMAS:	52 camas censables
NUMERO DE QUIROFANOS:	
POBLACION BENEFICIADA:	81,847 derechohabientes

CONTRATISTA: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.

Contrato 2-17180002-4-43821

	Inicio	Fin	Importe
Original	01/01/2018	30/12/2018	\$ 358,236,167.17
Convenio 1	09/10/2017	30/12/2018	\$ 268,098.01
Convenio 2	20/08/2019	16/03/2020	\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
Total	01/01/2018	16/03/2020	\$ 358,504,265.18

Avance fisico		
Programado	Real	Atraso
80.10%	31.79%	48.31%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 287,161,916.41	\$ 54,369,493.05	\$ 232,792,423.36
80.10%	15.17%	64.93%
Hasta la estimación:	75	excepto 69 y 71
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

Situación actual de la obra:

Se continúa con los trabajos de albañilería en hemodiálisis, en el área de conservación P.B., en admisión de hospitalización, en zona de urgencias, en casa de máquinas, instalaciones y alumbrado en casa de máquinas.

Se trabaja en estructura metálica en la área de laboratorio y en el área de imagenología se terminó colocación de columnas metálicas.

No se requiere servicio de Director Responsable de obra

Acciones pendientes:

Se continúa con la suspensión temporal de forma parcial el 19 de julio de 2019, derivado que una franja del precio se encuentra en litigio.