



TIPO DE OBRA: Sustitución
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 31,478 m²
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 20,500 m²
NÚMERO DE CAMAS: 90 camas censables
NÚMERO DE QUIROFANOS: 6 unidades (3 de Cirugía, 1 de Urgencia, 1 de Procedimientos y 1 de Cirugía Ambulatoria)
POBLACIÓN BENEFICIADA: 431,218 derechohabientes

CONTRATISTA: SACYR ALVARGA HOSPITAL ACUÑA S.A. DE C.V.

Contrato 1-15050002-4-43747

	Inicio	Fin	Importe
Original	02/05/2017	24/08/2018	\$ 483,638,807.27
Convenio 1	25/08/2018	18/02/2019	
Convenio 2			\$ 87,331,431.16
Convenio 3	19/02/2019	31/12/2019	
Convenio 4	01/01/2020	31/03/2020	
Convenio 5			
Total	02/05/2017	31/03/2020	\$ 570,970,238.43
			\$ 581,523,647.58

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
63.03%	80.68%	
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 359,882,541.28	\$ 448,890,018.71	
63.03%	40.45%	
Hasta la estimación:	211	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ 10,553,409.15	

Situación actual de la obra:

Se llevan a cabo las siguientes actividades; colocación de piso de mármol y cerámico, así como plafones; instalación de ductos de aire acondicionado; guarniciones y banquetas en áreas exteriores.

SUPERVISIÓN:

CONSTRUIDEAS, INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.

Contrato 2-15050002-5-43892

	Inicio	Fin	Importe
Original	20/05/2019	16/04/2020	\$ 6,440,558.04
Convenio 1			
Convenio 2			
Total	20/05/2019	16/04/2020	\$ 6,440,558.04

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
45.77%	45.77%	
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 2,947,843.41	\$ 2,947,843.41	
45.77%	45.77%	
Hasta la estimación:	3	

Acciones pendientes:

Contratación de la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE).

DRO:

ING. OLGA LYDIA BENAVIDES OBREGÓN

Contrato 2-15050002-5-43767

	Inicio	Fin	Importe
Original	27/07/2017	26/09/2018	\$ 952,415.68
Convenio 1	27/09/2018	24/03/2019	\$ 217,987.20
Convenio 2			
Total	27/07/2017	24/03/2019	\$ 1,170,402.88

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	71.09%	28.91%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 1,170,402.88	\$ 832,054.08	\$ 338,348.80
100.00%	71.09%	28.91%
Hasta la estimación:	21	

* Corte al 31 de diciembre de 2019