



Situación actual de la obra:

Se realiza la colocación de plafón de tablaroca, colocación de piso porcelanizado, colocación de acabado texturizado en muros, pintura en plafones, colocación de lámparas, suministro y aplicación de pintura esmalte en herrería exterior.

Acciones pendientes:

La Residencia de Obra del IMSS emitió dictamen técnico que sustenta la celebración de un convenio modificatorio al monto y adicional al plazo por 33 días naturales quedando como nueva fecha de terminación de los trabajos el 30 de enero del 2020, mismo que se tramitará al notificarse el Oficio de Liberación de Inversión del 2020.

TIPO DE OBRA: De Sustitución
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 1,784 m²
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 2,200 m²
NUMERO DE CONSULTORIOS: 11 Consultorios (2 de Psiquiatría Adultos, 1 de Psiquiatría infantil, 2 de Pediatría, 1 de Neumología Pediátrica, 2 de Psicología Infantil, 2 de Psicología adultos y 1 de Medicina Familiar)
POBLACIÓN BENEFICIADA: 18,197 derechohabientes

CONTRATISTA: PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEL NORTE, S.A. DE CV.

Contrato	1-16270001-4-43772		Avance físico		
	Inicio	Fin	Programado	Real	Atraso
Original	24/08/2017	21/03/2018	\$ 54,550,972.71		
Convenio 1	24/08/2017	21/03/2018			
Convenio 2	22/03/2018	19/06/2018	\$ -		
Convenio 3	20/06/2018	30/08/2018			
Convenio 4	31/08/2018	01/12/2018			
Convenio 5	02/12/2018	26/02/2019	\$ 6,142,922.53		
Convenio 6	27/02/2019	28/12/2019			
Total	24/08/2017	28/12/2019	\$ 60,693,895.24		

Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
98.91%	95.42%	3.49%

Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 60,032,331.78	\$ 54,565,098.07	\$ 5,467,233.71
98.91%	90.89%	8.02%

Hasta la estimación:	
	110

Ajuste de costos	
Importe Escalatoria	\$ 1,670,440.44

DRO: ING. MIGUEL ANGEL AMARILLAS CAMACHO

Contrato	2-16270001-5-43762		Avance físico		
	Inicio	Fin	Programado	Real	Atraso
Original	05/07/2017	14/02/2018	\$ 643,220.00		
Convenio 1	15/02/2018	31/12/2018			
Convenio 2			\$ -		
Total	05/07/2017	31/12/2018	\$ 643,220.00		

Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
100.00%	52.82%	47.18%

Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 643,220.00	\$ 339,764.00	\$ 303,456.00
100.00%	52.82%	47.18%

Hasta la estimación:	
	6

UVIE: ING. MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ

Contrato	2-16270001-5-43838		Avance físico		
	Inicio	Fin	Programado	Real	Atraso
Original	02/05/2018	13/08/2018	\$ 142,680.00		
Convenio 1	14/08/2018	31/12/2018	\$ -		
Convenio 2			\$ -		
Total	02/05/2018	31/12/2018	\$ 142,680.00		

Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
100.00%	49.59%	50.41%

Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 142,680.00	\$ 70,760.00	\$ 71,920.00
100.00%	49.59%	50.41%

Hasta la estimación:	
	8