



TIPO DE OBRA: Ampliación y/o remodelación Banco de Sangre
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 8,673 m²
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 2,755 m²
NUMERO DE CAMAS:
NUMERO DE CONSULTORIOS: 16 Consultorios
POBLACION BENEFICIADA: 494,925 derechohabientes

CONTRATISTA: INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Contrato 1-15200003-4-43863

	Inicio	Fin	Importe
Original	05/07/2018	31/12/2018	\$ 61,452,030.81
Convenio 1			
Convenio 2			
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
Total	05/07/2018	31/12/2018	\$ 61,452,030.81

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	45.62%	54.38%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 61,452,030.81	\$ 23,825,211.81	\$ 37,626,819.00
100.00%	38.77%	61.23%
Hasta la estimación:	27	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$	-

Situación actual de la obra:

Se realizan trabajos de albañilerías en azotea y 1er nivel, así como cimbrado en cubo de elevadores; así mismo, en planta baja, se ejecutan cadenas, castillos y zampeado en muros.

Acciones pendientes:

Se tiene pendiente la formalización de un convenio de ampliación en monto y plazo del 12 de febrero al 10 de julio de 2019 .

No se requiere servicio de Supervisión Externa

No se requiere servicio de Director Responsable de Obra