



TIPO DE OBRA: Ampliación y/o remodelación (UCIN)
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 17,669 m²
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 26,387 m²
NUMERO DE CAMAS: 20 cuneros
NUMERO DE QUIROFANOS:
POBLACION BENEFICIADA: 147,286 derechohabientes

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR MAFYN, S.A. DE C.V.

Contrato 1-14370001-4-43883

	Inicio	Fin	Importe
Original	03/09/2018	01/03/2019	\$ 25,794,854.18
Convenio 1	02/03/2019	31/08/2019	
Convenio 2			\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
Total	03/09/2018	31/08/2019	\$ 25,794,854.18

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero con IVA		
Programado	Real	Atraso
\$ 25,794,854.18	\$ 24,591,343.58	\$ 1,203,510.60
100.00%	95.33%	4.67%
Hasta la estimación:	83	Excepto 44
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

Situación actual de la obra:

Obra concluida

No se requiere servicio de Supervisión Externa

Acciones pendientes:

Se encuentra en proceso de cierre finiquito.

No se requiere servicio de Director Responsable de Obra