



TIPO DE OBRA: Ampliación y/o remodelación (Programa de Continuidad)
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 21,177.14 m²
NUMERO DE CAMAS: No Aplica
NUMERO DE CONSULTORIOS:
POBLACIÓN BENEFICIADA: 281,427 derechohabientes

CONTRATISTA: UDRA MÉXICO S.A. de C.V. en participación conjunta CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A de C.V.
Contrato 2-17180004-4-43820

	Inicio	Fin	Importe
Original	01/01/2018	14/08/2018	\$ 134,414,237.60
Convenio 1	15/08/2018	25/11/2019	
Convenio 2			\$ 251,272.54
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
Total	01/01/2018	25/11/2019	\$ 134,665,510.14
			\$ 134,665,510.14

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	87.20%	12.80%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 134,665,510.14	\$ 69,513,195.74	\$ 65,152,314.40
100.00%	51.62%	48.38%
Hasta la estimación:	81	excepto 49, 73 y 78
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$	-

Situación actual de la obra:

Suspendida la obra por 60 días naturales apartir del 18 de noviembre de 2019, debido a la falta de recursos financieros.

No se requiere servicio de Supervisión Externa

No se requiere servicio de Director Responsable de Obra

Acciones pendientes:

En cuanto llegue el Oficio de Liberación de Inversión (OLI), se elaborara un convenio en monto y plazo con posible fecha de término al 16 de abril de 2020.