



Central de Servicios CMN La Raza, Norte del D.F.



Situación actual de la obra:

Con fecha 7 diciembre de 2020, el Contratista dio formal aviso de la terminación de los trabajos.

Acciones pendientes:

Está en proceso la verificación de la correcta terminación de los trabajos para realizar la entrega del sistema de pilotes al área operativa correspondiente.

TIPO DE OBRA: Sustitución
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 1,500 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1,500 m2
NUMERO DE CAMAS: 1,524 camas censables
NUMERO DE QUIROFANOS:

POBLACION BENEFICIADA: 6,494,758 derechohabientes

CONTRATISTA: CONSERVACION PILOTES DE CONTROL S.A

| Contrato | 2-08360002-4-43899 | | |
|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | Inicio | Fin | Importe |
| Original | 10/09/2020 | 08/12/2020 | \$ 666,782.93 |
| Convenio 1 | | | |
| Convenio 2 | | | |
| Convenio 3 | | | |
| Convenio 4 | | | |
| Convenio 5 | | | |
| Total | 10/09/2020 | 08/12/2020 | \$ 666,782.93 |

| Avance físico | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| Programado | Real | Diferencia |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| Avance financiero | | |
| Programado | Real | Por ejercer |
| \$ 666,782.93 | \$ 336,177.63 | \$ 330,605.30 |
| 100.00% | 50.42% | 49.58% |
| Hasta la estimación: | 2 | |
| Ajuste de costos | | |
| Importe Escalatoria | \$ - | |

D.R.O. TETRA CRISTAL INGENIEROS, S.A.

| Contrato | 2-08360002-5-43837 | | |
|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | Inicio | Fin | Importe |
| Original | 10/04/2018 | 08/10/2018 | \$ 560,976.00 |
| Convenio 1 | | | |
| Convenio 2 | | | \$ - |
| Convenio 3 | | | |
| Convenio 4 | | | |
| Convenio 5 | | | |
| Total | 10/04/2018 | 08/10/2018 | \$ 560,976.00 |

| Avance físico | | |
|----------------------|---------------|--------------|
| Programado | Real | Diferencia |
| 100.00% | 95.00% | 5.00% |
| Avance financiero | | |
| Programado | Real | Por ejercer |
| \$ 560,976.00 | \$ 512,256.00 | \$ 48,720.00 |
| 100.00% | 91.32% | 8.68% |
| Hasta la estimación: | 6 | |
| Ajuste de costos | | |
| Importe Escalatoria | \$ - | |

No se requiere de Supervisión