

Hospital General de Zona 90 Camas Atacomulco, Estado de México Poniente



TIPO DE OBRA: Nueva
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 0 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 0 m2
NUMERO DE CAMAS: 90 camas censables
NUMERO DE ESPECIALIDADES: 37
POBLACION BENEFICIADA: 151,354 derechohabientes

CONTRATISTA: PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.

Contrato	1-14160003-4-43781		
	Inicio	Fin	Importe
Original	13/09/2017	04/02/2019	\$ 647,925,756.48
Convenio 1	05/02/2019	24/08/2019	\$ -
Suspensión T1	23/08/2019	22/11/2019	\$ -
Suspensión T2	23/11/2019	19/03/2020	\$ -
Convenio 2		18/07/2020	\$ -
Convenio 3			
Total	13/09/2017	18/07/2020	\$ 647,925,756.48

Avance físico		
Programado	Real	Diferencia
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 647,925,756.48	\$ 646,927,560.46	\$ 998,196.02
100.00%	99.85%	0.15%
Hasta la estimación:	45	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

Situación actual de la obra:

Obra terminada, se realizó el Acta Entrega Recepción al Área Usaria quedando bajo resguardo el inmueble referido del Órgano de Operación Administrativo el 23 de octubre.

Acciones pendientes:

Queda pendiente de autorización una estimación del contrato primigenio y la conciliación de los gastos no recuperables para realizarse el finiquito.