

UMAE H. GENERAL
CMN La Raza, Norte del D.F.



Situación actual de la obra:

Se encuentra en proceso de cierre administrativo para la entrega del finiquito, derivado de la terminación anticipada.

TIPO DE OBRA:	Ampliación y/o remodelación Urgencias
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	3,597 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	50,045 m2
NUMERO DE CAMAS:	599 camas censables
NUMERO DE QUIROFANOS:	
POBLACION BENEFICIADA:	25,048 derechohabientes

CONTRATISTA: SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

Contrato	2-14360001-4-43743		
	Inicio	Fin	Importe
Original	10/03/2017	31/08/2018	\$ 67,235,687.79
Convenio 1	10/03/2017	31/08/2018	\$ -
Convenio 2	24/12/2018	07/05/2019	\$ -
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
Total	10/03/2017	07/05/2019	\$ 67,235,687.79

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	26.66%	73.34%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 67,235,687.79	\$ 9,715,662.22	\$ 57,520,025.57
100.00%	14.45%	85.55%
Hasta la estimación:	113	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

No se requiere de Supervisión Externa

Acciones pendientes:

DRO: Tetra Cristal Ingenieros S.A. de C.V.

Contrato	2-14360001-5-43873		
	Inicio	Fin	Importe
Original	01/08/2018	27/04/2019	\$ 752,486.95
Convenio 1			
Convenio 2			
	01/08/2018	27/04/2019	\$ 752,486.95

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
100.00%	40.00%	60.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 752,486.95	\$ 292,320.00	\$ 460,166.95
100.00%	38.85%	61.15%
Hasta la estimación:	4	

* Corte al 31 de diciembre de 2020