



## Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales Hermosillo, Sonora



### Situación actual de la obra:

Se realizan pruebas de instalaciones hidráulicas así como de carpintería en closet eléctrico.

<b>TIPO DE OBRA:</b>	Sustitución
<b>RESPONSABLE:</b>	Nivel Central
<b>SUPERFICIE DEL TERRENO:</b>	1,784 m2
<b>SUPERFICIE CONSTRUIDA:</b>	2,200 m2
<b>NUMERO DE CONSULTORIOS:</b>	11 Consultorios (2 de Psiquiatría Adultos, 1 de Psiquiatría infantil, 2 de Pediatría, 1 de Neumología Pediátrica, 2 de Psicología Infantil, 2 de Psicología adultos y 1 de Medicina Familiar)
<b>POBLACION BENEFICIADA:</b>	18,197 derechohabientes

### CONTRATISTA: PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEL NORTE, S.A. DE CV.

Contrato	1-16270001-4-43772		
	Inicio	Fin	Importe
Original	24/08/2017	21/03/2018	\$ 54,550,972.71
Convenio 1	24/08/2017	21/03/2018	Aclaración a cláusula contrato
Convenio 2	22/03/2018	19/06/2018	\$ -
Convenio 3	20/06/2018	30/08/2018	\$ -
Convenio 4	31/08/2018	01/12/2018	\$ -
Convenio 5	02/12/2018	26/02/2019	\$ 6,142,922.53
Convenio 6	27/02/2019	28/12/2019	\$ -
Convenio 7	29/12/2019	10/06/2020	\$ 2,376,195.06
Convenio 8	11/06/2020	22/10/2020	\$ -
Convenio 9	23/10/2020	07/12/2020	\$ -
<b>Total</b>	<b>24/08/2017</b>	<b>07/12/2020</b>	<b>\$ 63,070,090.30</b>

Avance físico		
Programado	Real	Diferencia
<b>99.90%</b>	<b>97.58%</b>	<b>2.32%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 63,007,020.21	\$ 59,220,752.93	\$ 3,786,267.28
<b>99.90%</b>	<b>93.90%</b>	<b>6.00%</b>
<b>Hasta la estimación:</b>		206
Ajuste de costos		
<b>Importe Escalatoria</b>	\$ 4,805,847.71	EST. 206

### DRO: ING. MIGUEL ANGEL AMARILLAS CAMACHO

Contrato	2-16270001-5-43762		
	Inicio	Fin	Importe
Original	05/07/2017	14/02/2018	\$ 643,220.00
Convenio 1			
Convenio 2			
<b>Total</b>	<b>05/07/2017</b>	<b>14/02/2018</b>	<b>\$ 643,220.00</b>

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
<b>100.00%</b>	<b>52.82%</b>	<b>47.18%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 643,220.00	\$ 339,764.00	\$ 303,456.00
<b>100.00%</b>	<b>52.82%</b>	<b>47.18%</b>
<b>Hasta la estimación:</b>		6

### Acciones pendientes:

Se encuentra en proceso de elaboración el dictamen para solicitar un convenio C2 en plazo para la UVIE.

### UVIE: ING. MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ

Contrato	2-16270001-5-43838		
	Inicio	Fin	Importe
Original	02/05/2018	13/08/2018	\$ 142,680.00
Convenio 1	14/08/2018	31/12/2018	\$ 81,200.00
Convenio 2			
<b>Total</b>	<b>02/05/2018</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>\$ 223,880.00</b>

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
<b>100.00%</b>	<b>73.10%</b>	<b>26.90%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 223,880.00	\$ 163,560.00	\$ 60,320.00
<b>100.00%</b>	<b>73.06%</b>	<b>26.94%</b>
<b>Hasta la estimación:</b>		8