



Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5 Zacatepec, Morelos



Situación actual de la obra:

Obra Terminada y entregada a la Delegación el día 10/08/2020.

| | |
|--------------------------------|---|
| TIPO DE OBRA: | Ampliación y/o remodelación (Programa de Continuidad) |
| RESPONSABLE: | Nivel Central |
| SUPERFICIE DEL TERRENO: | |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA: | 21,177.14 m ² |
| NUMERO DE CAMAS: | No Aplica |
| NUMERO DE CONSULTORIOS: | 10 unidades |
| POBLACION BENEFICIADA: | 281,427 derechohabientes |

CONTRATISTA: UDR MEXICO S.A. de C.V. en participación conjunta CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A de C.V.

Contrato 2-17180004-4-43820

| | Inicio | Fin | Importe |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Original | 01/01/2018 | 14/08/2018 | \$ 134,414,237.60 |
| Convenio 1 | 15/08/2018 | 25/11/2019 | \$ 291,476.15 |
| Suspensión 1 | 25/06/2018 | 21/01/2019 | \$ - |
| Reprogramac | 22/01/2019 | 25/11/2019 | \$ - |
| Suspensión 2 | 18/11/2019 | 17/02/2020 | \$ - |
| Convenio 2 | 25/02/2020 | 25/05/2020 | \$ 33,200,332.06 |
| Convenio 3 | 26/05/2020 | 04/07/2020 | \$ - |
| Total | 01/01/2018 | 04/07/2020 | \$ 167,906,045.81 |

| Avance físico | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Programado | Real | Diferencia |
| 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| Avance financiero | | |
| Programado | Real | Por ejercer |
| \$ 167,906,045.81 | \$ 164,881,002.32 | \$ 3,025,043.49 |
| 100.00% | 98.20% | 1.80% |
| Hasta la estimación: | 227 | |
| Ajuste de costos | | |
| Importe Escalatoria | \$ 7,922,030.29 | |

No se requiere servicio de Supervisión Externa

Acciones pendientes:

Se encuentra en proceso de cierre administrativo.

- Pago de ajustes de costos.
- Determinación de costos directos.
- Determinación del acta finiquito.

El D.R.O está contenido en el catálogo de conceptos.