



Hospital General de Zona No. 5 Atlixco, Puebla



TIPO DE OBRA:	Demolición y Sustitución
RESPONSABLE:	Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO:	51, 800 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	1,150 m2
NUMERO DE CONSULTORIOS:	3 consultorios (1 de Tococirugía, 1 de Urgencias y 1 de Curaciones)
NUMERO DE QUIROFANOS:	4 Unidades (3 de
POBLACION BENEFICIADA:	73,846 derechohabientes

CONTRATISTA: UDR MEXICO, S.A de C.V EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A

Contrato 2-17220001-4-43823

	Inicio	Fin	Importe
Original	01/01/2018	30/12/2018	\$ 58,846,818.42
Convenio 1	10/10/2017	30/12/2018	\$ 297,061.15
Suspensión 1	01/05/2018	11/07/2018	\$ -
Suspensión 2	11/03/2019	31/10/2019	\$ -
Convenio 2	08/07/2020	02/11/2020	\$ 107,201,188.88
Convenio 3	03/11/2020	31/12/2020	\$ -
Total	01/01/2018	31/12/2020	\$ 166,345,068.45

Avance físico		
Programado	Real	Diferencia
100.00%	90.85%	9.15%
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 166,345,068.45	\$ 158,296,751.09	\$ 8,048,317.36
100.00%	95.16%	4.84%
Hasta la estimación:	131	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

Situación actual de la obra:

Derivado de trabajos no previstos en el catalogo original, se está analizando el determinar un tercer convenio adicional al plazo para la conclusión de los mismos al 31 de diciembre de 2020.

No se requiere servicio de Supervisión Externa

Acciones pendientes:

En proceso de elaboración del dictamen de la solicitud de Convenio Adicional al Plazo, presentada por "El Contratista".

No se requiere de Director Responsable de Obra