



<b>TIPO DE OBRA:</b>	Sustitución
<b>RESPONSABLE:</b>	Nivel Central
<b>SUPERFICIE DEL TERRENO:</b>	62,290.610 m <sup>2</sup>
<b>SUPERFICIE CONSTRUIDA:</b>	70,442.07 m <sup>2</sup>
<b>NUMERO DE CAMAS:</b>	415 camas censables
<b>NUMERO DE QUIROFANOS:</b>	18
<b>POBLACION BENEFICIADA:</b>	710,389 derechohabientes

**Situación actual de la obra:**

El 8 de octubre de 2020, se turnaron a la Residencia de Obra 145 planos impresos en revisión 0, se le notificó el avance físico reconocido por la División de Proyectos, para que realizar los ajustes necesarios al avance global del Proyecto Integral.

**CONTRATISTA:** SACYR CONSTRUCCIONES MEXICO, S.A. DE C.V.

Contrato	1-17220002-4-43860		
	<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>	<b>Importe</b>
Original	11/07/2018	10/05/2020	\$ 1,911,550,951.16
Convenio 1			
Convenio 2			
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
<b>Total</b>	<b>11/07/2018</b>	<b>10/05/2020</b>	<b>\$ 1,911,550,951.16</b>

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
<b>100.00%</b>	<b>4.17%</b>	<b>95.83%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 1,911,550,951.16	\$ 56,954,275.67	\$ 1,854,596,675.49
<b>100.00%</b>	<b>2.98%</b>	<b>97.02%</b>
<b>Hasta la estimación:</b>	10	
Ajuste de costos		
<b>Importe Escalatoria</b>	\$ -	

**No se requiere servicio de Supervisión Externa**

**Acciones pendientes:**

En espera del resolutive por parte de Asuntos Contenciosos y que se determinen las acciones conducentes para el seguimiento de la obra.

**DRO:** SERRANO INGENIEROS DE PUEBLA

Contrato	2-17220002-5-43874		
	<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>	<b>Importe</b>
Original	01/08/2018	28/12/2018	\$ 858,400.00
Convenio 1			
Convenio 2			
Convenio 3			
Convenio 4			
	<b>01/08/2018</b>	<b>28/12/2018</b>	<b>\$ 858,400.00</b>

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
<b>100.00%</b>	<b>18.24%</b>	<b>81.76%</b>
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 858,400.00	\$ 156,600.00	\$ 701,800.00
<b>100.00%</b>	<b>18.24%</b>	<b>81.76%</b>
<b>Hasta la estimación:</b>	1	
Ajuste de costos		
<b>Importe Escalatoria</b>		

\* Corte al 31 de diciembre de 2020