



Situación actual de la obra:

Se concluyeron los trabajos de demolición.

El día 06 de Noviembre de 2020 se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas, recibiendo una sola propuesta para la contratación de la nueva obra.

TIPO DE OBRA: Demolición
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 0 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 0 m2
NUMERO DE CAMAS: 0 camas censables
NUMERO DE QUIROFANOS:
POBLACION BENEFICIADA: 0 derechohabientes

CONTRATISTA: GRUPO DESARROLLADOR INDUSTRIAL S.A DE C.V

Contrato	2-17380003-4-43891		
	Inicio	Fin	Importe
Original	30/08/2019	17/12/2019	\$ 11,726,007.12
Suspensión 1	21/09/2019	19/12/2019	\$ -
Suspensión 2	20/12/2019	02/02/2020	\$ -
Convenio 1		30/04/2020	\$ -
Convenio 2			
Convenio 3			
Total	30/08/2019	30/04/2020	\$ 11,726,007.12

Avance físico		
Programado	Real	Diferencia
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 11,726,007.12	\$ 10,908,666.18	\$ 817,340.94
100.00%	93.03%	6.97%
Hasta la estimación:	5	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

No se requiere de Supervisión Externa

Acciones pendientes:

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA: ANTONIO RODRIGUEZ VAZQUEZ

Contrato	2-17380003-543888		
	Inicio	Fin	Importe
Original	19/07/2019	30/12/2019	\$ 646,816.00
Convenio 1		13/05/2020	\$ -
Convenio 2			
	19/07/2019	13/05/2020	\$ 646,816.00

Avance físico		
Programado	Real	Diferencia
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 646,816.00	\$ 646,816.00	\$ -
100.00%	100.00%	0.00%
Hasta la estimación:	6	

* Corte al 31 de diciembre de 2020