



Situación actual de la obra:

Obra terminada.

Se da por concluido el proceso de demolición.

TIPO DE OBRA: Demolición
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 0 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 0 m2
NUMERO DE CAMAS: 0 camas censables
NUMERO DE QUIROFANOS:
POBLACION BENEFICIADA: 0 derechohabientes

CONTRATISTA: SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
 Contrato Convenio Marco y Especifico de colaboración con la SEDENA

	Inicio	Fin	Importe
Original	05/03/2020	18/09/2020	\$ 65,000,000.00
Convenio 1			
Convenio 2			
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			
Total	05/03/2020	18/09/2020	\$ 65,000,000.00

Avance físico		
Programado	Real	Diferencia
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 65,000,000.00	\$ 65,000,000.00	\$ -
100.00%	100.00%	0.00%
Hasta la estimación:	2	
Ajuste de costos		
Importe Escalatoria	\$ -	

DRO: ANTONIO RODRIGUEZ VÁZQUEZ
 Contrato 2-17360004-5-43889

	Inicio	Fin	Importe
Original	26/07/2019	10/02/2020	\$ 904,707.20
Convenio 1			
Convenio 2			
Convenio 3			
Convenio 4			
Convenio 5			\$ -
	26/07/2019	10/02/2020	\$ 904,707.20

Avance físico		
Programado	Real	Diferencia
100.00%	100.00%	0.00%
Avance financiero		
Programado	Real	Por ejercer
\$ 904,707.20	\$ 904,707.20	\$ -
100.00%	100.00%	0.00%
Hasta la estimación:	6	
Ajuste de costos		
Hasta la estimación:		

Acciones pendientes: