



Documento que hace constar el Finiquito del Contrato de la Obra Pública Bajo la Condición de Pago Sobre la Base de Precios Unitarios número 2-14080001-4-43730 y numero de compromiso 4-43730, correspondiente a la Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 6 Consultorios con AMC, en Ciudad Delicias, Chihuahua.

En Ciudad Delicias, Chihuahua, siendo las 13:00 horas del día 25 de noviembre del 2020, se reúnen en la oficina que ocupa la Residencia de Obra IMSS instalada en el sitio de los trabajos correspondiente a la "Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 6 Consultorio con AMC, ubicada en la calle Las Huertas No. 200, Fraccionamiento Las Huertas, Código Postal 33086, en Ciudad Delicias, Chihuahua"; para llevar a cabo el finiquito del contrato de obra pública bajo la condición de precios unitarios número **2-14080001-4-43730** con número de compromiso **4-43730**, por lo que el Residente de Obra Ingeniero Jaime Vargas Mendoza y el Arquitecto Nancy Haydee Sánchez Lujan , Superintendente de Construcción de la empresa Proyectos y Construcciones Willy S.A. de C.V., cuyas firmas aparecen al final de la presente y rubricas al margen de cada una de las hojas que la integran, con base a lo estipulado en la cláusula vigésimo tercera del contrato y a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como los artículos 168, 169 así como 170 de su Reglamento, acuerdan lo siguiente:-----

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.-----

Se trata de la Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 6 Consultorios con AMC, que consta de 6 consultorios de Medicina Familiar, 3 consultorios de enfermera especializada en medicina familiar, trabajo social, jefatura de enfermeras, médicos, cuerpo de gobierno con oficinas de dirección, administrador, contador, jefe de personal, sala de rayos x, farmacia, almacén, vestidores hombres y mujeres, área de sanitarios públicos mujeres, hombres y familiar, área de SITE, MDF, séptico y cuarto de ropería en área de urgencias, control de urgencias, consultorio, área de curaciones, y sala de recuperación, sala de procedimientos, CEYE, séptico y cuarto de ropa sucia, área de sanitarios públicos: mujeres, hombres y familiar, en área exterior, casa de máquinas, oficina de conservación, cuarto de basura, RPBI, cuarto eléctrico, hidráulico y de gases medicinales, cisterna, caseta de vigilancia, área de jardinería y estacionamientos. Asegurándose de que la ejecución de los mismos, cumplen con lo establecido en el proyecto ejecutivo, los ordenamientos y demás disposiciones aplicables, así como del Reglamento de Construcción del Municipio de Ciudad Delicias, Chihuahua.-----

2. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, INCLUYENDO LOS VOLÚMENES REALMENTE EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS.-----

El importe contractual ascendió a la cantidad de \$ **28'256,895.33** (Veintiocho Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Cinco pesos 33/100 M.N.) y el real fue por **\$49'098,234.41**(Cuarenta y Nueve Millones Noventa y Ocho Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 88/100 M.N.) más el I.V.A., habiéndose formalizado mediante los instrumentos legales que a continuación se enlistan:-----



Documento que hace constar el Finiquito del Contrato de la Obra Pública Bajo la Condición de Pago Sobre la Base de Precios Unitarios número 2-14080001-4-43730 y numero de compromiso 4-43730, correspondiente a la Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 6 Consultorios con AMC, en Ciudad Delicias, Chihuahua.

- Con fecha 1º de diciembre de 2016, se suscribió el contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios No. 2-14080001-4-43730 y N.º de compromiso 4-43730, por un monto de **\$28'256,895.33** (Veintiocho Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Cinco Pesos 33/100 M.N.) sin IVA.
- Con fecha el 23 de marzo de 2018, se celebró Convenio Modificadorio número 2-14080001-4-43730C3-18, por un importe de **\$6'821,663.26**, (Seis Millones Ochocientos Veintiún Mil Seiscientos Sesenta y Tres pesos 26/100 M.N.) más el IVA.
- El 22 de noviembre de 2018, se celebró Convenio Adicional al Monto número 2-14080001-4-43730C4-18, por un importe de **\$11'999,950.00** (Once millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) más el I.V.A.
- El 3 de agosto de 2020, se celebró Convenio Adicional al Monto número 2-14080001-4-43730C5-20, por un importe de **\$2'019,726.29** (Dos Millones Diecinueve Mil Setecientos Veinte Seis Pesos 29/100 M.N.) más el I.V.A.

3. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

- El periodo de ejecución de los trabajos se estipuló en 180 días naturales pactándose como fecha de inicio el 5 de diciembre de 2016 y de término el 2 de junio del 2017.
- Se formalizó el 15 de agosto del 2017, Acta de Suspensión Temporal de los trabajos en forma parcial por 34 (treinta y cuatro) días naturales con fecha de inicio el 15 de julio al 18 agosto 2017; acta de suspensión se prorrogó la fecha de terminación de los trabajos al 08 de octubre del 2017.
- Con fecha 12 de junio de 2017, se formalizó el Convenio N° 2-14080001-4-43730C1-17, por 94 (noventa y cuatro) días naturales, que comprendió del 03 junio 2017 al 04 de septiembre 2017.
- Con fecha 12 de junio de 2017, se formalizó convenio No 2-14080001-4-43730C2-17, por 84 (ochenta y cuatro) días naturales, que comprendió del 09 de octubre de 2017 al 31 de diciembre de 2017.
- Se formalizó Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal Parcial de fecha 28 de marzo 2018, donde se establece el comienzo de la presente suspensión a partir del 17 de febrero de 2018, posterior a esta, se elaboró el Acta Circunstanciada para la terminación de la suspensión temporal de forma parcial, de fecha 30 de mayo 2019, donde se reconoce que la duración de la suspensión fue por 467 días naturales, que comprendió del 17 de febrero 2018 al 30 de mayo del 2019, prorrogando la



Documento que hace constar el Finiquito del Contrato de la Obra Pública Bajo la Condición de Pago Sobre la Base de Precios Unitarios número 2-14080001-4-43730 y numero de compromiso 4-43730, correspondiente a la Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 6 Consultorios con AMC, en Ciudad Delicias, Chihuahua.

terminación de los trabajos al 11 de julio del 2019.-----

- El periodo de ejecución real de los trabajos fue de **935** (novecientos treinta y cinco) días naturales, teniendo fecha de inicio **5 de diciembre de 2016** y fecha de terminación real de los trabajos el **27 de junio de 2019**.-----

4. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, INDICANDO CÓMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS, DEBIENDO DESCRIBIR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES, SEÑALANDO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE, ASÍ COMO LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERÁN LIQUIDADOS.-----

Durante la ejecución de los trabajos motivo de la presente acta, se elaboraron 108 (ciento ocho) estimaciones autorizadas que se detallan en la **Tabla 1**, en la que se identifican de forma genérica como se ejecutaron los trabajos.-----

Tabla 1

Relación de la estimaciones indicando como se ejecutaron los trabajos en cada una de ellas				
Número de estimación.	Periodo de ejecución.	Fecha de elaboración.	Importe sin IVA	Descripción genérica de los trabajos o concepto por el cual se generó la estimación
1	Del 05/12/16 al 31/12/16	15-mar-17	\$401,640.81	Obra civil normal
2	Del 01/01/17 al 31/01/17	15-mar-17	\$210,945.13	Obra civil normal
3	Del 05/12/16 al 31/12/16	15-mar-17	\$353,502.33	Obra civil adicional
4	Del 01/02/17 al 28/02/17	29-abr-17	\$761,139.06	Obra civil normal
5	Del 01/02/17 al 28/02/17	27-abr-17	\$709,250.15	Obra civil adicional
6	Del 01/03/17 al 31/03/17	16-jun-17	\$3,865,190.37	Obra civil normal
7	Del 01/03/17 al 31/03/17	16-jun-17	\$530,237.59	Obra civil adicional
8	Del 01/04/17 al 30/04/17	09-ago-17	\$647,075.33	Obra civil normal
9	Del 01/05/17 al 31/05/17	07-sep-17	\$525,933.50	Obra civil normal
10	Del 01/06/17 al 30/06/17	02-oct-17	\$1,894,114.91	Obra civil extraordinaria
11	Del 01/06/17 al 30/06/17	27-oct-17	\$189,578.04	Instalaciones normal
12	Del 01/06/17 al 30/06/17	13-nov-17	\$482,460.31	Obra civil normal
13	Del 01/06/17 al 30/06/17	13-nov-17	\$921,794.55	Obra civil adicional
14	Del 01/07/17 al 15/07/17	13-nov-17	\$1,298,339.35	Obra civil extraordinaria
15	Del 01/07/17 al 15/07/17	13-nov-17	\$248,808.22	Instalaciones normal
16	Del 18/08/17 al 31/08/17	23-nov-17	\$829,190.85	Obra civil normal



Documento que hace constar el Finiquito del Contrato de la Obra Pública Bajo la Condición de Pago Sobre la Base de Precios Unitarios número 2-14080001-4-43730 y numero de compromiso 4-43730, correspondiente a la Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 6 Consultorios con AMC, en Ciudad Delicias, Chihuahua.

Tabla 1

Relación de la estimaciones indicando como se ejecutaron los trabajos en cada una de ellas				
Número de estimación.	Periodo de ejecución.	Fecha de elaboración.	Importe sin IVA	Descripción genérica de los trabajos o concepto por el cual se generó la estimación
17	Del 18/08/17 al 31/08/17	23-nov-17	\$845,934.29	Obra civil adicional
18	Del 18/08/17 al 31/08/17	23-nov-17	\$598,212.42	Obra civil extraordinaria
19	Del 18/08/17 al 31/08/17	27-nov-17	\$83,504.22	Instalaciones normal
20	Del 01/09/17 al 30/09/17	27-nov-17	\$1,854,678.05	Obra civil normal
21	Del 01/10/17 al 31/10/17	27-nov-17	\$1,048,008.96	Obra civil adicional
22	Del 01/10/17 al 31/10/17	27-nov-17	\$36,844.73	Obra civil extraordinaria
23	Del 01/11/17 al 30/11/17	01-dic-17	\$380,926.68	Obra civil normal
24	Del 01/11/17 al 30/11/17	01-dic-17	\$1,234,898.81	Instalaciones normal
25	Del 01/12/17 al 31/12/17	22-feb-18	\$743,896.11	Obra civil normal
26	Del 01/12/17 al 31/12/17	22-feb-18	\$395,692.83	Obra civil adicional
27	Del 01/12/17 al 31/12/17	22-feb-18	\$930,564.86	Obra civil extraordinaria
28	Del 01/12/17 al 31/12/17	07-mar-18	\$711,807.20	Instalaciones normal
29	Del 01/12/17 al 31/12/17	07-mar-18	\$229,935.30	Instalaciones adicional
30	Del 01/12/17 al 31/12/17	12-mar-18	\$355,122.97	Obra civil normal
31	Del 01/12/17 al 31/12/17	12-mar-18	\$209,296.66	Obra civil adicional
32	Del 01/12/17 al 31/12/17	02-abr-18	\$1,628,951.01	Obra civil extraordinaria
33	Del 01/12/17 al 31/12/17	04-abr-18	\$29,082.12	Obra civil normal
34	Del 01/12/17 al 31/12/17	04-abr-18	\$364,961.35	Obra civil adicional
35	Del 01/12/17 al 31/12/17	02-may-18	\$64,975.13	Obra civil extraordinaria
36	Del 01/12/17 al 31/12/17	02-may-18	\$107,146.29	Obra civil normal
37	Del 01/12/17 al 31/12/17	02-may-18	\$646,483.98	Obra civil adicional
38	Del 01/12/17 al 31/12/17	17-may-18	\$585,925.93	Instalaciones normal
39	Del 01/12/17 al 31/12/17	17-may-18	\$460,838.70	Instalaciones adicional
40	Del 01/12/17 al 31/12/17	04-jun-18	\$103,491.42	Obra civil normal
41	Del 01/12/17 al 31/12/17	04-jun-18	\$74,622.61	Obra civil adicional
42	Del 01/12/17 al 31/12/17	04-jun-18	\$118,023.64	Obra civil extraordinaria
43	Del 01/12/17 al 31/12/17	15-jun-18	\$127,856.24	Instalaciones normal
44	Del 01/12/17 al 31/12/17	15-jun-18	\$26,733.83	Instalaciones adicional
45	Del 01/12/17 al 31/12/17	15-jun-18	\$56,204.50	Obra civil normal
46	Del 01/12/17 al 31/12/17	15-jun-18	\$74,631.43	Obra civil adicional



Documento que hace constar el Finiquito del Contrato de la Obra Pública Bajo la Condición de Pago Sobre la Base de Precios Unitarios número 2-14080001-4-43730 y numero de compromiso 4-43730, correspondiente a la Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 6 Consultorios con AMC, en Ciudad Delicias, Chihuahua.

Tabla 1

Relación de la estimaciones indicando como se ejecutaron los trabajos en cada una de ellas				
Número de estimación.	Periodo de ejecución.	Fecha de elaboración.	Importe sin IVA	Descripción genérica de los trabajos o concepto por el cual se generó la estimación
47	Del 01/12/17 al 31/12/17	15-jun-18	\$253,934.83	Obra civil extraordinaria
48	Del 01/12/17 al 31/12/17	28-jun-18	\$4,438.64	Instalaciones adicional
49	Del 01/01/18 al 31/01/18	10-jul-18	\$286,222.24	Instalaciones normal
50	Del 01/01/18 al 31/01/18	10-jul-18	\$24,183.11	Instalaciones adicional
51	Del 01/01/18 al 31/01/18	16-jul-18	\$183,251.69	Obra civil normal
52	Del 01/01/18 al 31/01/18	16-jul-18	\$65,759.23	Obra civil adicional
53	Del 01/01/18 al 31/01/18	16-jul-18	\$482,982.09	Obra civil extraordinaria
54	Del 01/01/18 al 31/01/18	23-jul-18	\$217,623.58	Instalaciones normal
55	Del 01/01/18 al 31/01/18	19-jul-18	\$33,761.96	Instalaciones adicional
56	Del 01/01/18 al 31/01/18	22-ago-18	\$418,041.73	Obra civil normal
57	Del 01/01/18 al 31/01/18	22-ago-18	\$481,407.11	Obra civil extraordinaria
58	Del 01/01/18 al 31/01/18	22-ago-18	\$180,576.18	Instalaciones normal
59	Del 01/01/18 al 31/01/18	22-ago-18	\$169,102.45	Instalaciones adicional
60	Del 01/01/18 al 31/01/18	22-ago-18	\$102,891.16	Instalaciones extraordinaria
61	Del 01/01/18 al 31/01/18	24-ago-18	\$646,695.20	Obra civil extraordinaria
62	Del 01/01/18 al 31/01/18	06-sep-18	\$629,806.75	Obra civil extraordinaria
63	Del 01/01/18 al 31/01/18	18-sep-18	\$160,701.90	Instalaciones normal
64	Del 01/01/18 al 31/01/18	18-sep-18	\$80,746.79	Instalaciones adicional
65	Del 01/01/18 al 31/01/18	24-oct-18	\$123,698.63	Obra civil normal
66	Del 01/01/18 al 31/01/18	24-oct-18	\$178,817.15	Obra civil adicional
67	Del 01/01/18 al 31/01/18	24-oct-18	\$43,414.66	Obra civil extraordinaria
68	Del 01/01/18 al 31/01/18	02-nov-18	\$918,535.00	Instalaciones extraordinaria
69	Del 01/01/18 al 31/01/18	09-nov-18	\$527,715.10	Obra civil extraordinaria
70	Del 01/01/18 al 31/01/18	09-nov-18	\$137,887.43	Instalaciones extraordinaria
71	Del 01/01/18 al 31/01/18	14-nov-18	\$432,227.52	Instalaciones normal
72	Del 01/01/18 al 31/01/18	15-nov-18	\$198,507.55	Instalaciones adicional
73	Del 01/01/18 al 31/01/18	16-nov-18	\$90,857.78	Obra civil normal
74	Del 01/01/18 al 31/01/18	16-nov-18	\$6,260.59	Obra civil adicional
75	Del 01/01/18 al 31/01/18	28-nov-18	\$38,049.24	Instalaciones extraordinaria
76	Del 01/01/18 al 31/01/18	28-nov-18	\$349,323.40	Obra civil extraordinaria



Documento que hace constar el Finiquito del Contrato de la Obra Pública Bajo la Condición de Pago Sobre la Base de Precios Unitarios número 2-14080001-4-43730 y numero de compromiso 4-43730, correspondiente a la Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 6 Consultorios con AMC, en Ciudad Delicias, Chihuahua.

Tabla 1

Relación de la estimaciones indicando como se ejecutaron los trabajos en cada una de ellas				
Número de estimación.	Periodo de ejecución.	Fecha de elaboración.	Importe sin IVA	Descripción genérica de los trabajos o concepto por el cual se generó la estimación
77	Del 01/01/18 al 31/01/18	28-nov-18	\$19,499.79	Instalaciones normal
78	Del 01/01/18 al 31/01/18	28-nov-18	\$1,027.88	Instalaciones adicional
79	Del 01/01/18 al 31/01/18	28-nov-18	\$46,926.32	Obra civil normal
80	Del 01/01/18 al 31/01/18	28-nov-18	\$41,869.85	Obra civil adicional
81	Del 01/01/18 al 31/01/18	28-nov-18	\$76,461.60	Instalaciones extraordinaria
82	Del 01/01/18 al 31/01/18	28-nov-18	\$914,504.20	Instalaciones extraordinaria
83	Del 01/01/18 al 31/01/18	28-nov-18	\$1,426,149.98	Instalaciones extraordinaria
84	Del 01/01/18 al 31/01/18	28-nov-18	\$1,073,018.69	Instalaciones extraordinaria
85	Del 01/01/18 al 31/01/18	28-nov-18	\$69,805.80	Instalaciones normal
86	Del 01/01/18 al 31/01/18	28-nov-18	\$555,771.54	Instalaciones normal
87	Del 01/01/18 al 31/01/18	28-nov-18	\$376,927.12	Instalaciones normal
88	Del 01/01/18 al 31/01/18	28-nov-18	\$806,264.55	Instalaciones extraordinaria
89	Del 01/01/18 al 31/01/18	30-nov-18	\$120,193.02	Instalaciones normal
90	Del 01/01/18 al 31/01/18	30-nov-18	\$528,389.27	Instalaciones extraordinaria
91	Del 01/01/18 al 31/01/18	30-nov-18	\$2,602,872.45	Instalaciones extraordinaria
92	Del 01/01/18 al 31/01/18	30-nov-18	\$186,128.90	Instalaciones normal
93	Del 01/02/19 al 16/02/19	05-may-20	\$1,244,906.74	Instalaciones extraordinaria
94	Del 01/02/19 al 16/02/19	05-may-20	\$49,527.77	Instalaciones normal
95	Del 01/02/19 al 16/02/19	05-may-20	\$371,893.10	Obra civil extraordinaria
96	Del 01/02/19 al 16/02/19	05-may-20	\$114,163.27	Instalaciones extraordinaria
97	Del 01/02/19 al 16/02/19	05-may-20	\$334,231.13	Instalaciones normal
98	Del 01/02/19 al 16/02/19	05-may-20	\$544,166.01	Instalaciones adicional
99	Del 01/06/19 al 27/06/19	05-may-20	\$107,555.43	Instalaciones extraordinaria
100	Del 01/06/19 al 27/06/19	17-ago-20	\$506,089.44	Obra civil extraordinaria
101	Del 01/06/19 al 27/06/19	17-ago-20	\$227,795.67	Instalaciones extraordinaria
102	Del 01/06/19 al 27/06/19	17-ago-20	\$493,223.92	Instalaciones extraordinaria
103	Del 01/06/19 al 27/06/19	17-ago-20	\$274,334.38	Instalaciones extraordinaria
104	Del 01/06/19 al 27/06/19	17-ago-20	\$281,108.24	Obra civil normal
105	Del 01/06/19 al 27/06/19	17-ago-20	\$194,609.79	Obra civil adicional
106	Del 01/06/19 al 27/06/19	17-ago-20	\$6,958.58	Obra civil extraordinaria



Documento que hace constar el Finiquito del Contrato de la Obra Pública Bajo la Condición de Pago Sobre la Base de Precios Unitarios número 2-14080001-4-43730 y numero de compromiso 4-43730, correspondiente a la Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 6 Consultorios con AMC, en Ciudad Delicias, Chihuahua.

Tabla 1

Relación de la estimaciones indicando como se ejecutaron los trabajos en cada una de ellas				
Número de estimación.	Periodo de ejecución.	Fecha de elaboración.	Importe sin IVA	Descripción genérica de los trabajos o concepto por el cual se generó la estimación
107	Del 01/06/19 al 27/06/19	17-ago-20	\$25,785.85	Instalaciones normal
108	Del 01/06/19 al 27/06/19	17-ago-20	\$10,200.63	Instalaciones adicional
Importe Estimado			\$49'098,234.41	

4.1 DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL.

Las partes hacen constar que la estimación final corresponde a la estimación número 108 (ciento ocho) por un importe de \$ 10,200.63 (diez mil doscientos pesos 63/100 M.N.) más IVA. y que no existen estimaciones o trabajos pendientes de autorizar o pagar, y no existe ningún saldo a favor de "El Contratista".

Tabla 2

Resumen Contable	
Descripción	Importes sin IVA
Contrato núm. 2-14080001-4-43730	\$28'256,895.33
Convenio núm. 2-14080001-4-43730C3-18	\$6'821,663.26
Convenio núm. 2-14080001-4-43730C4-18	\$1'999,950.00
Convenio núm. 2-14080001-4-43730C5-20	\$2'019,726.29
Total convenido:	\$49,098,234.88
Conceptos de catalogo	\$18'695,608.91
Conceptos no ejecutados del catalogo	\$9'561,286.42
Conceptos con volumen excedente o adicional	\$8'445,376.74
Conceptos no contemplados en el catálogo	\$21'957,249.25
Total Estimado a Precio Unitario:	\$49'098,234.41
Total Estimado Ajuste de Costos:	\$0.00
Total estimado de Ajuste de indirectos:	\$0.00
Total Ajuste de Financiamiento:	\$0.00
Total estimado hasta la estimación 108:	\$49'098,234.41
Anticipo otorgado	\$0.00
Sanciones definitivas aplicadas	\$0.00
Créditos a favor del Instituto	\$0.00
Créditos a favor del contratista	\$0.00

5. DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL.

Las partes hacen constar que la estimación final es la número 108 (ciento ocho) por conceptos de trabajos de las partidas de Instalaciones Adicional con periodo de



Documento que hace constar el Finiquito del Contrato de la Obra Pública Bajo la Condición de Pago Sobre la Base de Precios Unitarios número 2-14080001-4-43730 y numero de compromiso 4-43730, correspondiente a la Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 6 Consultorios con AMC, en Ciudad Delicias, Chihuahua.

ejecución del 1 al 27 de junio de 2019; por un importe de \$10,200.63 (Diez mil doscientos pesos 63/100 M.N.).

6. CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE LA GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO EL CONTRATISTA.

La empresa hace constar por conducto del Superintendente de Construcción, que en el acto de recepción física de los trabajos se hizo entrega al Residente de Obra IMSS, la garantía prevista en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a través de la póliza de fianza 1313-00914-6 expedida el 1 de julio del 2019 por Aseguradora Aserta; S.A. de C.V. por un importe de \$4'909,823.48 (Cuatro millones Novecientos Nueve Mil Ochocientos Veintitrés pesos 48/100 M.N.) que corresponde al 10% del monto total ejercido de los trabajos.

7. MANIFESTACIÓN DE QUE LA EMPRESA EXTIENDE EL FINIQUITO MAS AMPLIO QUE A DERECHO PROCEDA.

"Proyectos y Construcciones Willy S.A. de C.V." por conducto de su Superintendente de Obra manifiesta su conformidad en la integración del presente documento y en la liquidación determinada en el numeral 4, manifestando que extiende el finiquito más amplio que en derecho proceda renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier otro pago relacionado con el contrato 2-140180001-4-43730.

8. EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Las partes manifiestan su conformidad en el contenido y alcance del presente documento y que salvo lo manifestado en el numeral 4 no existen otros adeudos por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato motivo del presente documento, por lo que no se reservan derecho alguno para ulterior reclamación.

Se cierra el presente documento a las 15.00 horas, firmando de conformidad las personas que intervienen en el mismo.

Por "El Contratista"

Proyectos y Construcciones Willy S.A. de C.V.
por el Superintendente de Construcción

[Handwritten signature of Nancy Haydee Sánchez Lujan]

Arquitecto
Nancy Haydee Sánchez Lujan

Por "El Instituto"

Residente de Obra

Ingeniero
Jaime Vargas Mendoza