



TIPO DE OBRA: Ampliación y Remodelación
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE DEL TERRENO: 59,974 m²
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 32,770 m²

CONTRATISTA: CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN AMA, S.A. DE C.V.

Contrato 1-11370005-4-43913

Table with 4 columns: Original, Inicio, Fin, Importe. Values include dates 08/11/2021, 08/10/2022 and amount \$ 56,762,150.06.

Table with 3 columns: Programado, Real, Atraso. Sub-sections for Avance físico and Avance financiero. Values include percentages like 8.21% and 4.33%.

Situación actual de la obra:

- 1.- Referente al piso 2, se realiza la ratificación de trayectoria de instalaciones a puntos de interconexión existente, mediante la verificación de gastos de equipo existente.
2.- Se ejecutó:
- Limpieza de estructura metálica del cubo de elevadores.
- Desmantelamiento y colocación de impermeabilizante
- Colocación de impermeabilizante
- Instalación de cableado estructurado
- Pruebas a los diferentes sistemas de instalaciones