



TIPO DE OBRA: Remodelación  
RESPONSABLE: Nivel Central  
SUPERFICIE DEL TERRENO: 890 m<sup>2</sup>  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 874 m<sup>2</sup>

CONTRATISTA: A.Z. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Contrato 1-21370002-4-43917

Original	Inicio	Fin	Importe
	22/11/2021	10/04/2022	\$ 22,019,078.51
	22/11/2021	10/04/2022	\$ 22,019,078.51

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
6.11%	4.68%	1.43%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 1,344,755.74	\$ -	\$ 1,344,755.74
6.11%	0.00%	6.11%

**Situación actual de la obra:**

- 1.- Se realiza el retiro de mobiliario y equipo de las áreas de trabajo por parte del Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales, se encuentra pendiente que se lleve a cabo la cancelación de las líneas hidráulicas y de gases medicinales que se encuentran presurizadas.
- 2.- Retiro de material resultado de demolición y desmantelamiento.