



**TIPO DE OBRA:** Nueva  
**RESPONSABLE:** Nivel Central  
**SUPERFICIE CONSTRUIDA:** 320 m<sup>2</sup>

**CONTRATISTA:** CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

**Contrato** 1-21360002-4-43918

Original	Inicio	Fin	Importe
	25/11/2021	23/04/2022	\$ 25,877,973.78
	25/11/2021	23/04/2022	\$ 25,877,973.78

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
6.24%	3.00%	3.24%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 1,615,938.99	\$ -	\$ 1,615,938.99
6.24%	0.00%	6.24%

**Situación actual de la obra:**

- 1.- El 9 de diciembre de 2022, se concluyeron los trabajos de reubicación de instalaciones a cargo del Jefe de Departamento de Áreas Comunes Externas de la UMAE.
- 2.- Se concluyó la excavación por medios mecánicos para recibir mejoramiento de terreno y desplante de la cimentación.