



**TIPO DE OBRA:** Nueva  
**RESPONSABLE:** Nivel Central  
**SUPERFICIE CONSTRUIDA:** 320 m<sup>2</sup>

**CONTRATISTA:** CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

**Contrato** 1-21050001-4-43919

	Inicio	Fin	Importe
Original	26/11/2021	24/04/2022	\$ 25,733,006.76
	26/11/2021	24/04/2022	\$ 25,733,006.76

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
5.30%	4.41%	0.89%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 1,363,924.09	\$ -	\$ 1,363,924.09
5.30%	0.00%	5.30%

**Situación actual de la obra:**

Se realizan trabajos preliminares, colocación de tapial, trazo y nivelación, retiro de concreto hidráulico, demolición de bodegas existentes, reubicación de instalaciones sanitarias y terracerías del estacionamiento.