



TIPO DE OBRA: Nueva  
RESPONSABLE: Nivel Central  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 320 m<sup>2</sup>

CONTRATISTA: CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Contrato 1-21110002-4-43920

Original	Inicio	Fin	Importe
	17/11/2021	15/04/2022	\$ 19,688,295.41
	17/11/2021	15/04/2022	\$ 19,688,295.41

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
10.98%	11.10%	-0.12%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 2,161,083.32	\$ 2,161,083.32	\$ -
10.98%	10.98%	0.00%

**Situación actual de la obra:**

Se realizan los trabajos preliminares, colocación de tapial, trazo y nivelación, terracerías, habilitado de acero de cimentación, verificación en conjunto con el área operativa de la unidad la reubicación de instalaciones existentes en funcionamiento.