



TIPO DE OBRA: Nueva
RESPONSABLE: Nivel Central
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 364.72m²

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y PROMOTORA, SATELITE,S.A. DE C.V.

Contrato 1-21070001-4-43921

	Inicio	Fin	Importe
Original	02/12/2021	30/04/2022	\$ 24,896,318.38
	02/12/2021	30/04/2022	\$ 24,896,318.38

Avance físico		
Programado	Real	Atraso
5.40%	2.38%	3.02%
Avance financiero		
Programado	Real	Atraso
\$ 1,343,758.16	\$ -	\$ 1,343,758.16
5.40%	0.00%	5.40%

Situación actual de la obra:

Se realizan los trabajos de demolición de muro de mampostería de piedra y demolición de pavimento de concreto hidráulico, reubicación de tuberías sanitarias en funcionamiento para el hospital.